

H. AYUNTIAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, Z
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA: MARZO 2020

FECHA: 25-AGOSTO-2020
 HOJA 1 DE 3

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO	
200FIII29001	401002	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL POZO 1 CON BOMBA SUMERGIBLE DE 70 H.P., MANTENIMIENTO, BOMBA SUMERGIBLE DE 70 HP, CON RANGO DE CARGA DE 110-254 CON UN GASTO DE 23.33/370 L.P.S./G.P.M., EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, COLOCACIÓN DE ARRANCADOR, COLOCACIÓN DE DESARROLLO ELECTRICO, COLOCACIÓN DE CABLE 3 HILOS DEL NO. 2 DE 600 VOLTS, UBICADO EN EJIDO OJO DE AGUA.	MIGUEL AUZA	24°24'36.36" 103°43'43.65"	EQUIPAMIENTO 1/BOMBA	205,321.00									0%	0%	0%	0%		X
TOTALES:						205,321.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES:						205,321.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES

NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2018 2021
MIGUEL AUZA, ZAC.

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA
SINDICO MUNICIPAL



LIC. ALDO ALBERTO NAJERA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



H. AYUNTAMIENTO
2018 2021
MIGUEL AUZA, ZAC.

Firmo bajo protesta y para no obstruir el proceso sin que me conste que lo que está plasmado en los informes sean verídicos y ciertos, ya que no han pasado por cabildo para su análisis y aprobación en su caso.

Recibi Informe Fisico Financiero sin soporte documental para firma el día 21 de Sep. 2020, y sin haber pasado por el Consejo de Obra para su análisis y autorización.
 Norma Ivette Esquivel Sánchez
 SINDICA MUNICIPAL

H. AYUN^T IENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, Z
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
OBRAS POR CONTRATO

FECHA: 25-AGOSTO-2020
 HOIA_2_DE_3

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 MES QUE INFORMA: MARZO 2020

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
200FIII29024	407001	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 230 ML DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ESPAÑA, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COL. JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA	24°28'22.32" 103°44'46.40"	230 ML	191,647.72	97,297.37	97,297.37	97,297.37	97,297.37	N/A	-	-	50.77%	51%	50.77%	51%		X
200FIII29025	407002	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 232 ML DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARTÍN TRIANA, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	SAN GABRIEL	24°27'84.85" 103°45'16.58"	232 ML	192,984.49	69,451.20	69,451.20	69,451.20	69,451.20	N/A	-	-	35.98%	36%	35.98%	36%		X
200FIII29026	407003	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 240 ML DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA ESPECIAL JEAN PIAGET, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°28'20.89" 103°43'24.48"	240 ML	216,482.45	137,936.65	137,936.65	137,936.65	137,936.65	N/A	-	-	55%	55%	55%	55%		X
200FIII29027	407004	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 230 ML DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS VALENTÍN GOMÉZ FARIAS, DE LA COMUNIDAD DE MIGUEL ALEMÁN DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL ALEMÁN	23°99'79.83" 103°47'92.51"	230 ML	183,298.42					N/A	-	-	0%	0%	0%	0%		X
200FIII29028	407005	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA OCTAVIO PAZ, DE LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MANANTIAL DE LA HONDA	24°11'35.23" 103°57'85.06"	200 ML	182,936.29	100,442.89	100,442.89	100,442.89	100,442.89	N/A	-	-	54.91%	55%	54.91%	55%		X
200FIII29029	407006	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 50 ML DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	LAS MINAS	24°29'81.62" 103°45'50.47"	50 ML	50,000.00					N/A	-	-	0%	0%	0%	0%		X
TOTALES:						1,017,349.37	405,128.11	405,128.11	405,128.11	405,128.11									
						1,222,670.37	405,128.11	405,128.11	405,128.11	405,128.11									



M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018 2021
MIGUEL AUZA, ZAC.

SINDICA MUNICIPAL
 NOMBRE Y FIRMA
 SINDICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018 2021
MIGUEL AUZA, ZAC.

Firmo bajo protesta y para no obstruir el proceso sin que me conste que lo que está plasmado en los informes sean verídicos y ciertos, ya que no han pasado por cabildo para su análisis y aprobación en su caso.
NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
 LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
Recibi Informe Fisico Financiero sin soporte documental el día 21 de Sep de 2020 sin haber pasado por el consejo de obra para su autorización en su caso.

H. AYUNTAMIENTO
2018 2021
MIGUEL AUZA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, Z
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
OBRAS POR CONTRATO

FECHA: 25-AGOSTO-2020
 HOJA 3 DE 3



PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 MES QUE INFORMA: MARZO 2020

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
200FIII29030	407007	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 100 ML DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS XICOTENCATL DE LA COMUNIDAD DE EMILIO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COL. EMILIO CARRANZA	24°10'45.84" 103°66'38.43"	100 ML	98,939.13													X
200FIII29036	407013	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 155 ML DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS GABILONDO SOLER DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°28'75.64" 103°45'89.95"	155 ML	138,719.30													X
TOTALES:						237,658.43													
						1,460,328.80	405,128.11	405,128.11	405,128.11	405,128.11									

M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES
 NOMBRE Y FIRMA PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO 2018 2021 MIGUEL AUZA, ZAC.

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA SINDICO MUNICIPAL

LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES
 NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO


AYUNTAMIENTO 2018 2021 MIGUEL AUZA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 407 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 407001 - MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 230 ML DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA
 ESPAÑA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 MES QUE INFORMA: MARZO 2020

FECHA 25-AGOSTO-2020

HOJA 1 DE 4

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
001/029/FONDOIII/MANO OBRA/2020	C. HUGO GAMÓN SALAIRES	\$ 194,647.72	1/2	\$ 97,297.37	4416	79018	25/03/2020	P01795	25/03/2020	C00489	25/03/2020	B8A63	19/03/2020	6161	PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN DEL CONTRATO	97,297.37
SUMA: \$															\$ 97,297.37	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 200FIII29024 - MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 230 ML DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ESPAÑA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS

UBICACIÓN: MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

TOTAL \$ \$ 97,297.37

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 194,647.72

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ 97,350.35

% AVANCE FINANCIERO 50.77%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 407 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 407002 - MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 232 ML DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA
 MES QUE INFORMA: MARTIN TRIANA, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 MARZO 2020

FECHA: 25-AGOSTO-2020

HOJA: HOJA 2 DE 4

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
002/029/FONDOIII/MANO OBRA/2020	C. JUAN SALVADOR RAMÍREZ LOZANO	\$ 192,984.49	1/2	\$ 69,451.20	4416	3009	17/03/2020	P01812	17/03/2020	C00495	17/03/2020	35AE8	13/03/2020	6161	PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN DE CONTRATO	69,451.20
SUMA: \$															\$ 69,451.20	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 200FIII29025 - MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 232 ML DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARTIN TRIANA, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 UBICACIÓN: MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

TOTAL \$ **\$ 69,451.20**
 PRESUPUESTO APROBADO: \$ **\$ 192,984.49**
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **\$ 123,533.29**
 % AVANCE FINANCIERO **35.98%**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 407 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 407003 - MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 240 ML DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA ESPECIAL
JEAN PIAGET, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 MES QUE INFORMA: MARZO 2020

FECHA 25-AGOSTO-2020

HOJA 3 DE 4

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
003/029/FONDOIII/MAN OOBRA/2020	C. JESÚS MANUEL AGUILAR RAMÍREZ	\$ 216,482.45	1/3	\$ 71,063.64	4416	3335	17/03/2020	P01786	17/03/2020	C00486	17/03/2020	EB935	13/03/2020	6161	PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN DEL CONTRATO	71,063.64
003/029/FONDOIII/MAN OOBRA/2020	C. JESÚS MANUEL AGUILAR RAMÍREZ	\$ 216,482.45	2/3	\$ 66,873.01	4416	9811	28/03/2020	P01798	28/03/2020	C00490	28/03/2020	0E751	26/03/2020	6161	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO	66,873.01

SUMA: \$ \$ 137,936.65

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 200FIII29026 - MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 240 ML DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA ESPECIAL JEAN PIAGET, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

TOTAL \$ \$ 137,936.65

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 216,482.45

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ 78,545.80

% AVANCE FINANCIERO 55%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 407 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 407005 - MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA
 "OCTAVIO PAZ" DE LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 MES QUE INFORMA: MARZO 2020

FECHA **25-AGOSTO-2020**

HOJA 4 DE 4

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
005/029/FONDOIII/MANO OBRA/2020	C. MIGUEL CUEVAS LOZANO	\$ 182,936.29	1/2	\$ 100,442.89	4416	79823	28/03/2020	P01803	28/03/2020	C00492	28/03/2020	8AB38	26/03/2020	6161	PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN	100,442.89

SUMA: \$ **\$ 100,442.89**

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 200FIII29028 - MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA
 "OCTAVIO PAZ" DE LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS

UBICACIÓN: MANANTIAL DE LA HONDA, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

TOTAL \$ **\$ 100,442.89**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **\$ 182,936.29**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **\$ 82,493.40**

% AVANCE FINANCIERO **55%**