

RAMO GENERAL 33 .- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

INFORME FISICO -FINANCIERO DE OBRA / ACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2012

FONDO : Para la Infraestructura Social Municipal 2012

MUNICIPIO : Miguel Auza, Zac.

HOJA: 1 DE 13

FECHA DE ELABORACION: 10 de septiembre de 2012

No. de Obra	CVE. PROG	CVE SUB PROG	CVE. VERT.	Descripción	Localidad	Avance Financiero				Avance Fisico				Observaciones	
						Inv. Aprob. FISM	Aportación Beneficiarios	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Por Comprobar	Unidad de Medida	Metas Aprobadas		Mensual %
01 AGUA POTABLE															
129929008	0 1	0 1	0 3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. SAN GABRIEL (LAUREL, ROBLE, ENCINO Y CANTERA)	MIGUEL AUZA	57.840,00		57.840,00		4.900,00		ML	468		30%
129929036	0 1	0 2	0 1	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COM. DE JUAN SALAS FERNÁNDEZ	JUAN SALAS FERNÁNDEZ	424.552,00		424.552,00	424.552,00	424.552,00		POZO	1		
129929038	0 1	0 1	0 3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COM. DE 20 DE NOVIEMBRE EN LAS CALLES: FELIPE ANGELES Y FRANCISCO VILLA.	20 DE NOVIEMBRE	33.316,00		33.316,00	0,00			ML	400		
129929055	0 1	0 1	0 3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. ALAMEDA.	MIGUEL AUZA	41.765,00		41.765,00	0,00			ML	200		
129929056	0 1	0 1	0 3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN C. SIN NOMBRE, PROL. ZARAGOZA Y ARROYO DEL PROGRESO	MIGUEL AUZA	31.087,00		31.087,00	0,00			ML	340		
129929057	0 1	0 1	0 3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. SAN MARCOS, BARRIO LA UCA	MIGUEL AUZA	16.863,00		16.863,00	0,00			ML	181		
129929058	0 1	0 1	0 3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN C. PRIV. HIDALGO	MIGUEL AUZA	6.646,00		6.646,00	0,00			ML	70		
129929059	0 1	0 1	0 3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN C. SIN NOMBRE, ENTRE C. ANTONIO GUZMÁN Y C. ÁLAMO.	MIGUEL AUZA	8.806,00		8.806,00	0,00			ML	94		
129929060	0 1	0 1	0 3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN C. DIAMANTE, C. COBRE, Y C. SIN NOMBRE, COL. LINDA VIS	MIGUEL AUZA	53.502,00		53.502,00	0,00			ML	445		
129929061	0 1	0 1	0 3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN C. CANTERA.	MIGUEL AUZA	59.724,00		59.724,00	0,00			ML	350		
SUMA DE HOJA						734.101,00	0,00	734.101,00	424.552,00	429.452,00	0,00				
TOTAL ACUMULADO						734.101,00	0,00	734.101,00	424.552,00	429.452,00	0,00				

C. CARLOS A. PEDROZA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR ANTONIO LAZALDE PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL INTERINO

PROF. JORGE ALBERTO MTZ. TORRES
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

ING. MIGUEL ANGEL AGÜERO RUELAS
ENC. DE DESARROLLO ECONÓMICO

L.A.E. ERNESTO TALAMANTES SALAS
TESORERO MUNICIPAL

RAMO GENERAL 33 .- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

INFORME FISICO -FINANCIERO DE OBRA / ACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2012

FONDO : Para la Infraestructura Social Municipal 2012

MUNICIPIO : Miguel Auza, Zac. HOJA: 2 DE 13

FECHA DE ELABORACION: 10 de septiembre de 2012

No. de Obra	CVE. PROG	CVE SUB PROG	CVE. VERT.	Descripción	Localidad	Avance Financiero				Avance Fisico				Observaciones	
						Inv. Aprob. FISM	Aportación Beneficiarios	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Por Comprobar	Unidad de Medida	Metas Aprobadas		Mensual %
03 DRENAJE Y LETRINAS															
129929009	03	09	03	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN C. RIO AGUANAVAL	MIGUEL AUZA	68.196,00		68.196,00	0,00	3.600,00		ML	200		20%
129929034	03	09	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA ISLA EN COL. EMILIO CARRANZA	EMILIO CARRANZA	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		ML	1450		
129929037	03	09	03	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COM. DE 20 DE NOVIEMBRE	20 DE NOVIEMBRE	162.250,00		162.250,00	0,00	0,00		ML	420		
129929040	03	09	03	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE TIERRA GENEROSA	TIERRA GENEROSA	73.750,00		19.880,28	0,00			ML	191		
129929041	03	09	03	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES DE MANANTIAL DE LA HONDA: OLMEDO, ZAPATA Y LA LOMA	MANANTIAL DE LA HONDA	141.158,00			0,00			ML	365		
129929042	03	09	02	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN JUAN SALAZAR FERNÁNDEZ.	JUAN SALAZAR FERNÁNDEZ	147.500,00			0,00			ML	381		
129929043	03	09	03	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COM. DE DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE.	DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE	64.250,00			0,00			ML	166		
129929046	03	09	03	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN PRIVADA SAN MARCOS.	MIGUEL AUZA	61.842,00			0,00			ML	160		
129929047	03	09	03	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN C. SIN NOMBRE ENTRE PROL. ZARAGOZA Y ARROYO DEL PROGRESO	MIGUEL AUZA	116.224,00			0,00			ML	301		
129929048	03	09	03	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN C. DIAMANTE, COBRE, SIN NOMBRE Y LINDA VISTA.	MIGUEL AUZA	135.707,00			0,00			ML	351		
SUMA DE HOJA						2.070.877,00	0,00	1.350.326,28	1.100.000,00	1.103.600,00	0,00				
TOTAL ACUMULADO						2.804.978,00	0,00	2.084.427,28	1.524.552,00	1.533.052,00	0,00				

C. CARLOS A. PEDROZA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR ANTONIO LAZALDE PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL INTERINO

PROF. JORGE ALBERTO MTZ. TORRES
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

ING. MIGUEL ANGEL AGÜERO RUELAS
ENC. DE DESARROLLO ECONÓMICO

L.A.E. ERNESTO TALAMANTES SALAS
TESORERO MUNICIPAL

RAMO GENERAL 33 .- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

INFORME FISICO -FINANCIERO DE OBRA / ACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2012

FONDO : Para la Infraestructura Social Municipal 2012

MUNICIPIO : Miguel Auza, Zac.

HOJA: 3 DE 13

FECHA DE ELABORACION: 10 de septiembre de 2012

No. de Obra	CVE. PROG	CVE SUB PROG	CVE. VERT.	Descripción	Localidad	Avance Financiero				Avance Fisico				Observaciones	
						Inv. Aprob. FISM	Aportación Beneficiarios	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Por Comprobar	Unidad de Medida	Metas Aprobadas		Mensual %
03 DRENAJE Y LETRINAS															
129929049	03	09	03	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN C. PRIV. HIDALGO	MIGUEL AUZA	24.211,00		24.211,00	0,00			ML	62		
129929050	03	09	03	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA C. OBELISCO	MIGUEL AUZA	65.617,00		65.617,00	0,00			ML	169		
129929051	03	09	03	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN C. COLOTLÁN	MIGUEL AUZA	68.038,00		68.038,00	0,00			ML	176		
129929052	03	09	03	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN C. ANTONIO SALAS	MIGUEL AUZA	56.926,00		56.926,00		56.926,00		ML	147	100%	
129929053	03	09	01	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN COLEGIO DE BACHILLERES	MIGUEL AUZA	26.495,00		26.495,00	0,00			ML	124		
129929054	03	09	03	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN C. LÓPEZ PORTILLO.	MIGUEL AUZA	73.750,00		73.750,00	0,00			ML	190		
129929071	03	09	03	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA C. CAROLINA MIJARES ROBLES	MIGUEL AUZA	8.277,75		8.277,75	0,00			ML	66		
SUMA DE HOJA						323.314,75	0,00	323.314,75	0,00	56.926,00	0,00				
TOTAL ACUMULADO						3.128.292,75	0,00	2.407.742,03	1.524.552,00	1.589.978,00	0,00				

C. CARLOS A. PEDROZA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR ANTONIO LAZALDE PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL INTERINO

PROF. JORGE ALBERTO MTZ. TORRES
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

ING. MIGUEL ANGEL AGÜERO RUELAS
ENC. DE DESARROLLO ECONÓMICO

L.A.E. ERNESTO TALAMANTES SALAS
TESORERO MUNICIPAL

RAMO GENERAL 33 .- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

INFORME FISICO -FINANCIERO DE OBRA / ACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2012

FONDO : Para la Infraestructura Social Municipal 2012

MUNICIPIO :

Miguel Auza, Zac.

HOJA: 4 DE 13

FECHA DE ELABORACION: 10 de septiembre de 2012

No. de Obra	CVE. PROG	CVE SUB PROG	CVE. VERT.	Descripción	Localidad	Avance Financiero				Avance Fisico				Observaciones	
						Inv. Aprob. FISM	Aportación Beneficiarios	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Por Comprobar	Unidad de Medida	Metas Aprobadas		Mensual %
04 URBANIZACION MUNICIPAL															
129929010	0 4	1 2	0 2	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE JACARANDAS	MIGUEL AUZA	65.880,00		65.880,00		65.880,00		M2	1800		100%
129929011	0 4	1 2	0 2	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE PINO	MIGUEL AUZA	105.408,00		105.408,00		105.408,00		M2	2880		100%
129929012	0 4	1 2	0 2	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE ENCINO	MIGUEL AUZA	29.280,00		29.280,00		29.280,00		M2	800		100%
129929013	0 4	1 2	0 2	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE SAN GABRIEL	MIGUEL AUZA	39.528,00		39.528,00		39.528,00		M2	1080		100%
129929014	0 4	1 2	0 2	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE ROBLE	MIGUEL AUZA	79.056,00		79.056,00		78.056,00		M2	2160		100%
129929015	0 4	1 2	0 2	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE CIPRES	MIGUEL AUZA	68.808,00		68.808,00		68.808,00		M2	1880		100%
129929016	0 4	1 2	0 2	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE LÓPEZ	MIGUEL AUZA	52.704,00		52.704,00		52.704,19		M2	1440		100%
129929017	0 4	1 2	0 2	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE SIN NOMBRE	MIGUEL AUZA	47.580,00		47.580,00		47.580,00		M2	1300		100%
129929018	0 4	1 2	0 2	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE SAUCES	MIGUEL AUZA	27.450,00		27.450,00		27.450,00		M2	750		100%
129929019	0 4	1 2	0 2	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE ÁLAMO	MIGUEL AUZA	27.450,00		27.450,00		27.450,15		M2	750		100%
SUMA DE HOJA						543.144,00	0,00	543.144,00	0,00	542.144,34	0,00				
TOTAL ACUMULADO						3.671.436,75	0,00	2.950.886,03	1.524.552,00	2.132.122,34	0,00				

C. CARLOS A. PEDROZA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR ANTONIO LAZALDE PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL INTERINO

PROF. JORGE ALBERTO MTZ. TORRES
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

ING. MIGUEL ANGEL AGÜERO RUELAS
ENC. DE DESARROLLO ECONÓMICO

L.A.E. ERNESTO TALAMANTES SALAS
TESORERO MUNICIPAL

RAMO GENERAL 33 .- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

INFORME FISICO -FINANCIERO DE OBRA / ACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2012

FONDO : Para la Infraestructura Social Municipal 2012

MUNICIPIO : Miguel Auza, Zac.

HOJA: 5 DE 13

FECHA DE ELABORACION: 10 de septiembre de 2012

No. de Obra	CVE. PROG	CVE SUB PROG	CVE. VERT.	Descripción	Localidad	Avance Financiero				Avance Fisico				Observaciones		
						Inv. Aprob. FISM	Aportación Beneficiarios	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Por Comprobar	Unidad de Medida	Metas Aprobadas		Mensual %	Acumulado %
04 URBANIZACION MUNICIPAL																
129929020	04	12	02	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE JUÁREZ	MIGUEL AUZA	13.176,00		13.176,00		13.176,00		M2	360		100%	
129929021	04	12	01	CONSTRUCCIÓN DE CONC. HIDRAULICO EN C. PRIV. LOS ANGELES.	MIGUEL AUZA	213.440,00		213.440,00	0,00	0,00		M2	1300			
129929022	04	13	01	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE	MIGUEL AUZA	250.000,00		250.000,00	115.716,00	198.696,00		M2	50		45%	
129929023	04	12	02	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ANÁHUAC	MIGUEL AUZA	71.175,00		71.175,00	0,00	63.691,74		M2	650		50%	
129929024	04	12	02	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE INSURGENTES	MIGUEL AUZA	306.600,00		306.600,00	0,00	247.330,73		M2	2880		70%	
129929025	04	12	02	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FERNANDO VALENZUELA	MIGUEL AUZA	306.600,00		306.600,00	0,00	247.660,73		M2	2880		70%	
129929026	04	12	02	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GUERRERO	MIGUEL AUZA	153.300,00		153.300,00	0,00	194.411,61		M2	1400		70%	
129929027	04	12	02	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JACARANDAS	MIGUEL AUZA	164.250,00		164.250,00	0,00	121.370,17		M2	1500		50%	
129929028	04	12	02	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE TULIPÁN	MIGUEL AUZA	332.925,00		332.925,00	0,00	184.463,92		M2	2077		70%	
129929029	04	12	02	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LÓPEZ PORTILLO	MIGUEL AUZA	227.724,00		227.724,00	0,00	188.556,34		M2	2077		70%	
129929030	04	12	02	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PROL. ZARAGOZA	MIGUEL AUZA	823.440,00		823.440,00	0,00	637.969,14		M2	7520		70%	
SUMA DE HOJA						2.862.630,00	0,00	2.862.630,00	115.716,00	2.097.326,38	0,00					
TOTAL ACUMULADO						6.534.066,75	0,00	5.813.516,03	1.640.268,00	4.229.448,72	0,00					

C. CARLOS A. PEDROZA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR ANTONIO LAZALDE PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL INTERINO

PROF. JORGE ALBERTO MTZ. TORRES
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

ING. MIGUEL ANGEL AGÜERO RUELAS
ENC. DE DESARROLLO ECONÓMICO

L.A.E. ERNESTO TALAMANTES SALAS
TESORERO MUNICIPAL

RAMO GENERAL 33 .- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

INFORME FISICO -FINANCIERO DE OBRA / ACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2012

FONDO : Para la Infraestructura Social Municipal 2012

MUNICIPIO : Miguel Auza, Zac. HOJA: 6 DE 13

FECHA DE ELABORACION: 10 de septiembre de 2012

No. de Obra	CVE. PROG	CVE SUB PROG	CVE. VERT.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Avance Fisico				Observaciones	
						Inv. Aprob. FISM	Aportación Beneficiarios	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Por Comprobar	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual %		Acumulado %
04 URBANIZACION MUNICIPAL																
129929032	SF	0 1		APORTACIÓN AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONST. DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA C. GARDENIAS.	20 DE NOVIEMBRE	201.817,00		201.817,00		874,75		M2	4290			
129929033	SF	0 1		APORTACIÓN AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONST. DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 20 DE NOVIEMBRE	20 DE NOVIEMBRE	424.552,00		424.552,00	0,00	0,00		M2	18000			
129929045		0 4		CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD DE EMILIO CARRANZA.	EMILIO CARRANZA	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		OBRA	1	100%	100%	
129929062		0 4	1 2	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN PRIVADA VICTORIA.	MIGUEL AUZA	106.020,60		106.020,60	0,00			M2	3100			
129929063		0 4	1 2	CONST. DE BASE HIDRÁULICA EN PROL. GUERRERO	MIGUEL AUZA	20.417,00		20.417,00	0,00			M2	597			
129929064		0 4	1 2	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN PROL. NIÑOS HEROES.	MIGUEL AUZA	39.672,00		39.672,00	0,00			M2	1160			
129929065		0 4	1 2	CONST. DE BASE HIDRÁULICA EN C. 5 DE FEBRERO	MIGUEL AUZA	49.955,20		49.955,20	0,00			M2	1256			
129929067		0 4	1 2	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE	MIGUEL AUZA	305.651,60			40.820,00	40.820,00		M2	1500			
129929069		0 4	1 2	PAVIMENTO HID. Y REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES EN C. ARROYO DEL COMPROMISO	MIGUEL AUZA	144.411,88			0,00			OBRA	1			
129929072		0 4	1 2	CONVENIO CON SECOP PESO A PESO PARA LA ADQ. DE CEMENTO	MIGUEL AUZA	500.000,00			500.000,00	500.000,00		CONVENIO	1			
129929074		0 4	1 2	COMPRA DE GRAVA, ARENA Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA 12000 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO.	MIGUEL AUZA	736.200,00			0,00			M2	12000			
SUMA DE HOJA						2.678.697,28	0,00	992.433,80	690.820,00	691.694,75	0,00					
TOTAL ACUMULADO						9.212.764,03	0,00	6.805.949,83	2.331.088,00	4.921.143,47	0,00					

C. CARLOS A. PEDROZA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR ANTONIO LAZALDE PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL INTERINO

PROF. JORGE ALBERTO MTZ. TORRES
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

ING. MIGUEL ANGEL AGÜERO RUELAS
ENC. DE DESARROLLO ECONÓMICO

L.A.E. ERNESTO TALAMANTES SALAS
TESORERO MUNICIPAL

RAMO GENERAL 33 .- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

INFORME FISICO -FINANCIERO DE OBRA / ACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2012

FONDO : Para la Infraestructura Social Municipal 2012

MUNICIPIO :

Miguel Auza, Zac.

HOJA: 7 DE 13

FECHA DE ELABORACION: 10 de septiembre de 2012

No. de Obra	CVE. PROG	CVE SUB PROG	CVE. VERT.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Avance Fisico				Observaciones	
						Inv. Aprob. FISM	Aportación Beneficiarios	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Por Comprobar	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual %		Acumulado %
04 URBANIZACION MUNICIPAL																
AMPLIACIÓN DE METAS																
	04	12	02	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PRIVADA VICTORIA	MIGUEL AUZA					238.010,14		M2	3100	100%	100%	
	04	12	02	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 5 DE FEBRERO.	MIGUEL AUZA					108.557,77		M2	1256	100%	100%	
	04	12	02	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PROL. ORO	MIGUEL AUZA					21.521,40		M2	249	100%	100%	
	04	12	02	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PRIV. GONZÁLEZ	MIGUEL AUZA					30.250,97		M2	350	100%	100%	
	04	12	02	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PROL. GUERRERO	MIGUEL AUZA					51.599,51		M2	597	100%	100%	
	04	12	02	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PROL. ZARAGOZA	MIGUEL AUZA					17.459,13		M2	202	100%	100%	
	04	12	02	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PROL. HEROES	MIGUEL AUZA					100.260,36		M2	1160	100%	100%	
SUMA DE HOJA						0,00	0,00	0,00	0,00	567.659,28	0,00					
TOTAL ACUMULADO						9.212.764,03	0,00	6.805.949,83	2.331.088,00	5.488.802,75	0,00					

C. CARLOS A. PEDROZA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR ANTONIO LAZALDE PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL INTERINO

PROF. JORGE ALBERTO MTZ. TORRES
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

ING. MIGUEL ANGEL AGÜERO RUELAS
ENC. DE DESARROLLO ECONÓMICO

L.A.E. ERNESTO TALAMANTES SALAS
TESORERO MUNICIPAL

RAMO GENERAL 33 .- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

INFORME FISICO -FINANCIERO DE OBRA / ACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2012

FONDO : Para la Infraestructura Social Municipal 2012

MUNICIPIO :

Miguel Auza, Zac.

HOJA: 8 DE 13

FECHA DE ELABORACION: 10 de septiembre de 2012

No. de Obra	CVE. PROG	CVE. SUB PROG	CVE. VERT.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Avance Fisico				Observaciones	
						Inv. Aprob. FISM	Aportación Beneficiarios	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Por Comprobar	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual %		Acumulado %
129929036	05	19	03	LECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRE CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL FRAILE "LOS TRIANA"	EL FRAILE	230.937,00		230.937,00	230.937,00	230.937,00		ML POSTE	1500 4			
SUMA DE HOJA						230.937,00	0,00	230.937,00	230.937,00	230.937,00	0,00					
TOTAL ACUMULADO						9.443.701,03	0,00	7.036.886,83	2.562.025,00	5.719.739,75	0,00					

C. CARLOS A. PEDROZA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR ANTONIO LAZALDE PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL INTERINO

PROF. JORGE ALBERTO MTZ. TORRES
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

ING. MIGUEL ANGEL AGÜERO RUELAS
ENC. DE DESARROLLO ECONÓMICO

L.A.E. ERNESTO ALONSO TALAMANTES SALAS
TESORERO MUNICIPAL

RAMO GENERAL 33 .- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

INFORME FISICO -FINANCIERO DE OBRA / ACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2012

FONDO : Para la Infraestructura Social Municipal 2012

MUNICIPIO :

Miguel Auza, Zac.

HOJA: 9 DE 13

FECHA DE ELABORACION: 10 de septiembre de 2012

No. de Obra	CVE. PROG	CVE. SUB PROG	CVE. VERT.	Descripción	Localidad	Avance Financiero				Avance Fisico				Observaciones	
						Inv. Aprob. FISM	Aportación Beneficiarios	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Por Comprobar	Unidad de Medida	Metas Aprobadas		Mensual %
07 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA															
129929032	SJ	02	D	APORTACIÓN AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONST. DE MURO PERIMETRAL EN COLEGIO DE BACHILLERES	MIGUEL AUZA	360.211,00		360.211,00	0,00			ANEXO	1		
129929039	07	25	01	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA TELESECUNDARIA DE 20 DE NOVIEMBRE	20 DE NOVIEMBRE	110.000,00		110.000,00	0,00			OBRA	1		
129929068	07	23	03	TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SALONES DE LA ESC. MA. GUADALUPE RUIZ DE HARO.	MIGUEL AUZA	63.796,92		63.796,92	20.994,50	52.396,76				90%	90%
SUMA DE HOJA						534.007,92	0,00	534.007,92	20.994,50	52.396,76	0,00				
TOTAL ACUMULADO						9.977.708,95	0,00	7.570.894,75	2.583.019,50	5.772.136,51	0,00				

C. CARLOS A. PEDROZA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR ANTONIO LAZALDE PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL INTERINO

PROF. JORGE ALBERTO MTZ. TORRES
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

ING. MIGUEL ANGEL AGÜERO RUELAS
ENC. DE DESARROLLO ECONÓMICO

L.A.E. ERNESTO ALONSO TALAMANTES SALAS
TESORERO MUNICIPAL

RAMO GENERAL 33 .- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

INFORME FISICO -FINANCIERO DE OBRA / ACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2012

FONDO : Para la Infraestructura Social Municipal 2012

MUNICIPIO :

Miguel Auza, Zac.

HOJA: 10 DE 13

FECHA DE ELABORACION: 10 de septiembre de 2012

No. de Obra	CVE. PROG	CVE. SUB PROG	CVE. VERT.	Descripción	Localidad	Avance Financiero				Avance Fisico				Observaciones	
						Inv. Aprob. FISM	Aportación Beneficiarios	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Por Comprobar	Unidad de Medida	Metas Aprobadas		Mensual %
06 INFRAESTRUCTURA DE SALUD															
129929044	06	20	03	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EMILIO CARRANZA	EMILIO CARRANZA	44.250,00		44.250,00	7.500,00	26.310,26		OBRA	1		
129929066	06	21	01	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE. (2DA. ETAPA)	DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE	275.113,62			0,00			OBRA	1		
SUMA DE HOJA						319.363,62	0,00	44.250,00	7.500,00	26.310,26	0,00				
TOTAL ACUMULADO						10.297.072,57	0,00	7.615.144,75	2.590.519,50	5.798.446,77	0,00				

C. CARLOS A. PEDROZA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR ANTONIO LAZALDE PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL INTERINO

PROF. JORGE ALBERTO MTZ. TORRES
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

ING. MIGUEL ANGEL AGÜERO RUELAS
ENC. DE DESARROLLO ECONÓMICO

L.A.E. ERNESTO ALONSO TALAMANTES SALAS
TESORERO MUNICIPAL

RAMO GENERAL 33 .- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

INFORME FISICO -FINANCIERO DE OBRA / ACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2012

FONDO : Para la Infraestructura Social Municipal 2012

MUNICIPIO :

Miguel Auza, Zac.

HOJA: 11 DE 13

FECHA DE ELABORACION: 10 de septiembre de 2012

No. de Obra	CVE. PROG	CVE SUB PROG	CVE. VERT.	Descripción	Localidad	Avance Financiero					Avance Fisico				Observaciones	
						Inv. Aprob. FISM	Aportación Beneficiarios	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Por Comprobar	Unidad de Medida	Metas Aprobadas	Mensual %		Acumulado %
09 CAMINOS RURALES																
129929001	09	31	02	CONSTRUCCIÓN DE TERRECERÍAS EN LAS DIF. CALLES DE LA COMUNIDAD DE EMILIO CARRANZA.	EMILIO CARRANZA	270.000,00			270.000,00	270.000,00		M2	28000	100%	100%	
129929002	09	31	02	CONSTRUCCIÓN DE TERRECERÍAS EN LAS DIF. CALLES DE LA COMUNIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE.	20 DE NOVIEMBRE	94.230,00			0,00			M2	20000			
129929003	09	31	02	REHABILITACIÓN DEL CAMINO JUAN SALAS FERNÁNDEZ DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE.	DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE	112.500,00		109.165,25	112.000,00	112.000,00		KM	6	100%	100%	
129929004	09	31	02	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE JUAN SALAS FERNÁNDEZ	JUAN SALAS FERNÁNDEZ	107.280,00		107.280,00	0,00			M2	20000			
129929005	09	31	02	CONSTRUCCIÓN DE TERRECERÍAS EN LAS DIF. CALLES DE LA COMUNIDAD DE MANATIAL DE LA HONDA.	MANATIAL DE LA HONDA	113.490,00		113.490,00		113.490,00		M2	40000		100%	
129929006	09	31	02	CONSTRUCCIÓN DE TERRECERÍAS EN LAS DIF. CALLES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA GENEROSA.	TIERRA GENEROSA	202.500,00		202.500,00		202.500,00		M2	21000		100%	
129929007	09	31	02	REHABILITACIÓN DE CAMINO A MIGUEL ALEMÁN	MIGUEL ALEMÁN	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		KM	6	100%	100%	
129929070				APORT. A LA CONST. DE TERRACERÍAS EN EL CAMINO MIGUEL AUZA-LA HONDA	MIGUEL AUZA	1.000.000,00			0,00			KM				
129929073				APORT. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA MIGUEL AUZA-PRESA DE SANTIAGO	MIGUEL AUZA	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		KM				
SUMA DE HOJA						2.970.000,00	0,00	602.435,25	1.452.000,00	1.767.990,00	0,00					
TOTAL ACUMULADO						13.267.072,57	0,00	8.217.580,00	4.042.519,50	7.566.436,77	0,00					

C. CARLOS A. PEDROZA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR ANTONIO LAZALDE PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL INTERINO

PROF. JORGE ALBERTO MTZ. TORRES
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

ING. MIGUEL ANGEL AGÜERO RUELAS
ENC. DE DESARROLLO ECONÓMICO

L.A.E. ERNESTO ALONSO TALAMANTES SALAS
TESORERO MUNICIPAL

RAMO GENERAL 33 .- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

INFORME FISICO -FINANCIERO DE OBRA / ACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2012

FONDO : Para la Infraestructura Social Municipal 2012

MUNICIPIO : Miguel Auza, Zac.

HOJA: 12 DE 13

FECHA DE ELABORACION: 10 de septiembre de 2012

No. de Obra	CVE. PROG	CVE SUB PROG	CVE. VERT.	Descripción	Localidad	Avance Financiero				Avance Fisico				Observaciones		
						Inv. Aprob. FISM	Aportación Beneficiarios	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Por Comprobar	Unidad de Medida	Metas Aprobadas		Mensual %	Acumulado %
GASTOS INDIRECTOS																
111229001	1 1	37		SUPERVISIÓN Y APOYO AL RAMO 33 FONDO III Y IV	MIGUEL AUZA	131.268,00		131.268,00	131.268,00	131.268,00		LOTE	1	100%	100%	
111229002	1 1	37		CONTRATACIÓN DE PERSONAL	MIGUEL AUZA	96.000,00		96.000,00	8.000,00	36.000,00		TECNICO	1	5%	40%	
111229003	1 1	37		APOYO OTORGADO PARA EL TRASLADO Y ALIMENTOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL CDM.	MIGUEL AUZA	48.000,00		48.000,00	3.450,00	3.450,00		MES	12			
111229004	1 1	37		VIATICOS	MIGUEL AUZA	20.000,00		20.000,00	11.785,24	12.132,24		LOTE	1		5%	
111229005	1 1	37		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MIGUEL AUZA	117.000,00		117.000,00		116.957,49		LOTE	1		90%	
11122906	1 1	38		ADQUISICIÓN DE PAPELERIA	MIGUEL AUZA	25.291,00		25.291,00	955,00	11.470,00		LOTE	1		55%	
SUMA DE HOJA						437.559,00	0,00	437.559,00	155.458,24	311.277,73	0,00					
TOTAL ACUMULADO						13.704.631,57	0,00	8.655.139,00	4.197.977,74	7.877.714,50	0,00					

C. CARLOS A. PEDROZA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR ANTONIO LAZALDE PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL INTERINO

PROF. JORGE ALBERTO MTZ. TORRES
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

ING. MIGUEL ANGEL AGÜERO RUELAS
ENC. DE DESARROLLO ECONÓMICO

L.A.E. ERNESTO ALONSO TALAMANTES SALAS
TESORERO MUNICIPAL

RAMO GENERAL 33 .- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

INFORME FISICO -FINANCIERO DE OBRA / ACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2012

FONDO : Para la Infraestructura Social Municipal 2012

MUNICIPIO : Miguel Auza, Zac.

HOJA: 13 DE 13

FECHA DE ELABORACION: 10 de septiembre de 2012

No. de Obra	CVE. PROG	CVE. SUB PROG	CVE. VERT.	Descripción	Localidad	Avance Financiero				Avance Fisico				Observaciones		
						Inv. Aprob. FISM	Aportación Beneficiarios	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Por Comprobar	Unidad de Medida	Metas Aprobadas		Mensual %	Acumulado %
DESARROLLO INSTITUCIONAL																
121229001	1 2	4 0		SUPERVISIÓN Y APOYO AL RAMO 33 FONDO III Y IV	MIGUEL AUZA	58.341,00		58.341,00	58.341,00	58.341,00		LOTE	1	100%	100%	
121229002	1 2	4 0		ADQUISICIÓN DE COPIADORAS	MIGUEL AUZA	37.700,00		37.700,00		37.700,00		EQUIPO	2		100%	
SUMA DE HOJA						96.041,00	0,00	96.041,00	58.341,00	96.041,00	0,00					
TOTAL ACUMULADO						13.800.672,57	0,00	8.751.180,00	4.256.318,74	7.973.755,50	0,00					

C. CARLOS A. PEDROZA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR ANTONIO LAZALDE PERALES
CONTRALOR MUNICIPAL INTERINO

PROF. JORGE ALBERTO MTZ. TORRES
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

ING. MIGUEL ANGEL AGÜERO RUELAS
ENC. DE DESARROLLO ECONÓMICO

L.A.E. ERNESTO ALONSO TALAMANTES SALAS
TESORERO MUNICIPAL