


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
 OBRAS POR CONTRATO


PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III
 AGUA POTABLE
 JUNIO 2020


FECHA: 02-SEPT-2020
 HOJA 1 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
200FIII29001	401002	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL POZO 1 CON BOMBA SUMERGIBLE DE 70 H.P., MANTENIMIENTO, BOMBA SUMERGIBLE DE 70 HP, CON RANGO DE CARGA DE 110-254 CON UN GASTO DE 23.33/370 L.P./G.P.M., EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, COLOCACIÓN DE ARRANCADOR, COLOCACIÓN DE DESARROLLO ELÉCTRICO, COLOCACIÓN DE CABLE 3 HILOS DEL NO. 2 DE 600 VOLTS, UBICADO EN EJIDO OJO DE AGUA.	MIGUEL AUZA	24°24'36.36" 103°43'43.65"	EQUIPAMIENTO 1/BOMBA	205,321.00	-	205,321.00	-	205,321.00	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%	X
200FIII29002	401003	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO NO. 1 EN TIERRA GENEROSA, EN MIGUEL AUZA, ZACATECAS	TIERRA GENEROSA	24°15'21.16" 103°56'28.32"	POZO/1	486,526.88	486,526.88	486,526.88	486,526.88	486,526.88	N/A	-	-	100%	100%	100%	100%	X
200FIII29003	401004	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO NO. 1 EN EMILIO CARRANZA, EN MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COL. EMILIO CARRANZA	24°09'97.30" 103°62'66.23"	POZO/1	477,537.58	-	477,537.58	-	477,537.58	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%	X
200FIII29004	401005	REHABILITACIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA FE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COLONIA SANTA FE	24°27'99.10" 103°46'40.97"	TANQUE/1	193,472.94	50,930.59	101,129.53	50,930.59	101,129.53	N/A	-	-	26.32%	52%	26.32%	52%	X
200FIII29005	401006	REHABILITACIÓN DE POZO NO. 2 DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°24'60.25" 103°42'95.85"	POZO/1	147,705.18	24,898.06	147,705.18	24,898.06	147,705.17	N/A	-	-	16.86%	100%	16.86%	100%	X
TOTALES:						1,510,563.58	562,355.53	1,418,220.17	562,355.52	1,418,220.16								
						1,510,563.58	562,355.53	1,418,220.17	562,355.52	1,418,220.16								


 M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PEREZ
 NOMBRE Y FIRMA PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2018 2021
 MIGUEL AUZA, ZAC


 C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA SINDICO MUNICIPAL
 SINDICA MUNICIPAL
 Recibi Informe Fisico financiero sin soporte documental para firma el día 24 de Sep. 2020 y sin haber pasado por consejo de obra para su autorización.
 verdicos y certeros, ya que no han pasado por cabildo para su análisis y aprobación en su caso.


 SINDICA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 MIGUEL AUZA, ZAC


 LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES
 NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



 DESARROLLO ECONOMICO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO 2018 2021
 MIGUEL AUZA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, C.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
 OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2020

FECHA: 02-SEPT.-2020
 HOJA 2 DE 8


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
200FIII29006	401007	REHABILITACIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COL. FRANCISCO VILLA	24°29'93.50" 103°45'86.90"	TANQUE/1	394,692.03	167,691.40	394,692.03	167,691.40	394,692.03	N/A	-	-	42.48%	100%	42.48%	100%		X
200FIII29007	401008	REHABILITACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BASE Y TANQUE DE 10,000 LTS EN LA COMUNIDAD DEL FRAILE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	EL FRAILE	24°12'36.66" 103°45'25.80"	TANQUE/1	110,611.05	-	94,371.05	-	94,371.05	N/A	-	-	85.32%	85%	85.32%	85%		X
200FIII29008	401009	REHABILITACIÓN DE POZO NO. 1 DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°24'81.61" 103°43'03.74"	POZO/1	163,501.93	163,501.93	163,501.93	163,501.93	163,501.93	N/A	-	-	100%	100%	100%	100%		X
200FIII29009	401010	AMPLIACIÓN DE 200 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (AV. MOTELOS 96 ML, CALLE SIN NOMBRE 54 ML, Y EN CALLE HIDALGO 50 ML) DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	20 DE NOVIEMBRE	24°24'24.79" 103°55'55.91"	200 ML	49,145.53	-	-	-	-	N/A	-	-	0%	0%	0%	0%		X
TOTALES:						717,950.54	331,193.33	652,565.01	331,193.33	652,565.01									
						2,228,514.12	893,548.86	2,070,785.18	893,548.85	2,070,785.17									


 M.C.D. JOSE ALFREDO GONZÁLEZ PENALES
 NOMBRE Y FIRMA PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2018 2021
 MIGUEL AUZA, ZAC


 C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA SINDICA MUNICIPAL


 LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES
 NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
 H. AYUNTAMIENTO 2018 2021
 MIGUEL AUZA, ZAC.

Firmo bajo protesta y para no obstruir el proceso sin que me conste que lo que está plasmado en los informes son verdicos y certeros, ya que no han pasado por cabildo para su análisis y aprobación en su caso.


 Recibi Informe Físico Financiero sin soporte documental para firma el día 21 de Septiembre de 2020 sin haber pasado por el Consejo de Obra.
 Norma Ivette Esquivel Sánchez
 SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA C.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
 OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III
 DRENAJES Y LETRINAS
 JUNIO 2020

FECHA 02-SEPT.-2020
 HOJA 3 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
200FIII29010	42001	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CON TUBERÍA DE 8" EN CALLE PRIVADA ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°29'09.82" 103°45'91.43"	170 ML	182,083.98	-	182,083.98	-	182,083.98	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
200FIII29011	402002	AMPLIACIÓN DE 185 MTS DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CONTINUACIÓN ALAMEDA 49 MTS, CALLE PORCINOS 68 MTS Y CALLE GRANJAS 68 MTS, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°30'13.50" 103°44'91.57"	185 ML	197,766.40	80,412.46	197,766.40	80,412.46	197,766.40	N/A	-	-	40.66%	100%	40.66%	100%		X
200FIII29012	402003	AMPLIACIÓN DE 103 ML DE RED DE DRENAJE CON TUBERÍA DE 8" EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	24°24'26.85" 103°55'53.12"	103 ML	99,359.99	99,359.99	99,359.99	99,359.99	99,359.99	N/A	-	-	100%	100%	100%	100%		X
200FIII29013	402004	AMPLIACIÓN DE 222 ML DE RED DE DRENAJE CON TUBERÍA DE 8" EN CALLES MELCHOR OCAMPO Y PANFILO NATERA, COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	24°24'06.85" 103°55'39.77"	222 ML	236,688.51	236,688.51	236,688.51	236,688.51	236,688.51	N/A	-	-	100%	100%	100%	100%		X
200FIII29014	402005	AMPLIACIÓN DE 236.7 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES (EN LA CALLE CLAVEL 175.7 ML EN COL. JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA Y EN CALLE SANTA CECILIA 61.00 ML EN COLONIA SANTA FE) DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COL. JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA Y COL SANTA FE	24°28'65.67" 103°45'99.18"	236.7 ML	184,907.95	-	-	-	-	N/A	-	-	0%	0%	0%	0%		X
200FIII29015	402006	AMPLIACIÓN DE 150 MTS DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FRANCISCO L. MADERO Y CALLE SANTA CRUZ, COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	20 DE NOVIEMBRE	24°25'23.74" 103°55'40.81"	150 ML	113,203.22	-	-	-	-	N/A	-	-	0%	0%	0%	0%		X
TOTALES:						1,014,010.05	416,460.96	715,898.88	416,460.96	715,898.88									
						3,242,524.17	1,310,009.82	2,786,684.06	1,310,009.81	2,786,684.05									


 M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ
 NOMBRE Y FIRMA PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2018 2021
 MIGUEL AUZA, ZAC.

Firma bajo protesta y para no obstruir el normal funcionamiento de la obra, me conste que lo que está plasmado en los informes sean verídicos y ciertos, ya que no han pasado por cambio para su análisis y aprobación en su caso.
 Recibi Informe Fisico Financiero sin soporte documental para firma el día 21 de Sep 2020 v sin.


 AYUNTAMIENTO 2018 2021
 MIGUEL AUZA, ZAC.


 I.C. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES
 NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO


 H. AYUNTAMIENTO 2018 2021
 MIGUEL AUZA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA C.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III
 URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 JUNIO 2020

FECHA 02-SEPT.-2020

HOJA 4 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
200FIII29018	404001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA REHABILITAR CARRETERA MIGUEL AUZA - LA HONDA DEL KM 10+500 AL 11+500 EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°17'90.84" 103°42'76.99"	7000 M2	1,530,620.00	765,310.00	1,530,620.00	765,310.00	1,530,620.00	N/A	-	-	50%	100%	50%	100%		X
200FIII29019	404002	2DA. ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE MERCADO ARTESANAL Y GASTRONOMICO EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°29'25.25" 103°45'04.55"	OBRA/1	729,860.30	250,862.61	250,862.61	250,862.61	250,862.61	N/A	-	-	34.37%	34%	34.37%	34%		X
200FIII29020	404003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 50 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°29'74.60" 103°44'71.17"	1850 M2	288,010.60	139,200.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	N/A	-	-	48.33%	48%	48.33%	48%		X
200FIII29021	404004	SUMINISTRO DE 100 LUMINARIAS LED DE 50 WATTS Y 20 LUMINARIAS LED DE 100 WATTS EN LA COMUNIDAD COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	20 DE NOVIEMBRE	24°23'86.39" 103°55'57.19"	120 LUMINARIAS	375,840.00	-	-	-	-	N/A	-	-	0%	0%	0%	0%		X
290FIII29022	404005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA MILPA EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	LA MILPA	24°23'69.03" 103°41'77.19"	3000 M2	655,980.00	-	-	-	-	N/A	-	-	0%	0%	0%	0%		X
TOTALES:						3,580,310.90	1,155,372.61	1,920,682.61	1,155,372.61	1,920,682.61									
						6,822,835.07	2,465,382.43	4,707,366.67	2,465,382.42	4,707,366.66									


 M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 2021
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MIGUEL AUZA, ZAC.

Firma bajo protesta y para no obstruir el proceso de que me conste que lo que está plasmado en los informes son verídicos y ciertos, ya que no han pasado por cabildo para su análisis y aprobación en su caso.
 C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA
 SINDICA MUNICIPAL

Recibi Informe Fisico Financiero sin soporte documental para firma el día 21 de Septiembre de 2020 y sin haber pasado por el Consejo


 H. AYUNTAMIENTO
 2018 2021
 MIGUEL AUZA, ZAC.


 LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO


 H. AYUNTAMIENTO
 2018 2021
 MIGUEL AUZA, ZAC.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA C.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
 OBRAS POR CONTRATO


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2020

FECHA: 02-SEPT.-2020
 HOJA: 5 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
200FIII29024	407001	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 230 ML DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ESPAÑA, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COL. JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA	24°28'22.32" 103°44'46.40"	230 ML	191,647.72	94,350.35	191,647.72	94,350.35	191,647.72	N/A	-	-	49.23%	100%	49.23%	100%		X
200FIII29025	407002	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 232 ML DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARTÍN TRIANA, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	SAN GABRIEL	24°27'84.85" 103°45'16.58"	232 ML	192,984.49	-	192,984.49	-	192,984.49	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
200FIII29026	407003	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 240 ML DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA ESPECIAL JEAN PIAGET, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°28'20.89" 103°43'24.48"	240 ML	250,715.95	-	250,715.95	-	250,715.95	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
200FIII29027	407004	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 230 ML DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS VALENTÍN GOMÉZ FARIÁS, DE LA COMUNIDAD DE MIGUEL ALEMÁN DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL ALEMÁN	23°99'79.83" 103°47'92.51"	230 ML	183,298.42	-	183,298.42	-	183,298.42	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
200FIII29028	407005	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA OCTAVIO PAZ, DE LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MANANTIAL DE LA HONDA	24°11'35.23" 103°57'85.06"	200 ML	182,936.29	-	182,936.29	-	182,936.29	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
200FIII29029	407006	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 50 ML DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	LAS MINAS	24°29'81.62" 103°45'50.47"	50 ML	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
TOTALES:						1,051,582.87	94,350.35	1,051,582.87	94,350.35	1,051,582.87									
						7,874,417.94	2,559,732.78	5,758,949.54	2,559,732.77	5,758,949.53									


 M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 2018 2021
 MIGUEL AUZA, ZAC


 C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA
 AYUNTAMIENTO
 2018 2021
 MIGUEL AUZA, ZAC
 Firma bajo protesta y para no obstruir el proceso si a quien me conste que lo que está plasmado en los informes son verídicos y ciertos, ya que no han pasado por cabildo para su análisis y aprobación en su caso.
 Recibi Informe Fisico Financiero el día 21 de Septiembre 2020 en el ayuntamiento Miguel Auza Zac


 LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
 AYUNTAMIENTO
 2018 2021
 MIGUEL AUZA, ZAC


 H. AYUNTAMIENTO
 2018 2021
 MIGUEL AUZA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
 OBRAS POR CONTRATO


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2020

FECHA: 02-SEPT.-2020

HOJA 6 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
200FIII29030	407007	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 100 ML DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS XICOTENCATL DE LA COMUNIDAD DE EMILIO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COL. EMILIO CARRANZA	24°10'45.84" 103°66'38.43"	100 ML	98,939.13	-	98,939.13	-	98,939.13	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
200FIII29031	407008	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE TIERRA GENEROSA, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	TIERRA GENEROSA	24°14'96.82" 103°55'41.65"	DOMO/1	600,003.65	305,703.21	600,003.65	305,703.21	600,003.65	N/A	-	-	51%	51%	51%	51%		X
200FIII29032	407009	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE	24°06'22.33" 103°60'53.31"	DOMO/1	666,445.39	-	296,381.69	-	296,381.69	N/A	-	-	0%	44%	0%	44%		X
200FIII29033	407010	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE	24°06'26.22" 103°60'46.71"	DOMO/1	265,331.27	118,413.76	265,331.27	118,413.76	265,331.27	N/A	-	-	44.63%	100%	44.63%	100%		X
200FIII29034	407011	CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE MIGUEL ALEMÁN DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL ALEMÁN	24°00'01.24" 103°47'38.11"	DOMO-CANCHA/	1,720,368.94	997,041.05	997,041.05	997,041.05	997,041.05	N/A	-	-	57.95%	58%	57.95%	58%		X
200FIII29035	407012	CONSTRUCCIÓN DE 54 ML DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°27'67.86" 103°45'16.63"	54 ML	213,600.00	-	-	-	-	N/A	-	-	0%	0%	0%	0%		X
200FIII29036	407013	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 155 ML DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS GABILONDO SOLER DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°28'75.64" 103°45'89.95"	155 ML	138,719.30	-	-	-	-	N/A	-	-	0%	0%	0%	0%		X



TOTALES:	3,703,407.68	1,421,158.02	2,257,696.79	1,421,158.02	2,257,696.79
	11,577,825.62	3,980,890.80	8,016,646.33	3,980,890.79	8,016,646.32


 M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 2021
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MIGUEL AUZA, ZAC.

Firmo bajo protesta y para no obstruir el proceso sin que me conste que lo que está plasmado en los informes sean verdicos y certeros, ya que no han pasado por cabildo para su análisis y aprobación en su caso.

Recibí Informe Fisico-Financiero sin serote documental para firma el día 21 de sep 2020


 H. AYUNTAMIENTO
 2018 2021
 NOMBRE Y FIRMA
 SINDICO MUNICIPAL
 MIGUEL AUZA, ZAC.


 LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

 H. AYUNTAMIENTO
 2018 2021
 MIGUEL AUZA, ZAC.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, C.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2020

FECHA: 02-SEPT-2020

HOJA: 7 DE 8


NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
200FIII29037	408001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°28'75.64" 103°45'89.95"	BAÑOS PREFABRICADOS/5	273,814.64	-	273,814.64	-	273,814.64	N/A	-	-	0%	100%	0%	0%		X
200FIII29038	408002	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS COMPLETOS PARA 5 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°29'62.34" 103°45'29.96"	BAÑOS/5	290,000.00	-	-	-	-	N/A	-	-	0%	0%	0%	0%		X
200FIII29039	408003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 150 CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°29'45.06" 103°45'15.10"	SOLARES/150	727,500.00	-	-	-	-	N/A	-	-	0%	0%	0%	0%		X
TOTALES:						1,291,314.64	-	273,814.64	-	273,814.64									
						12,869,140.26	3,980,890.80	8,290,460.97	3,980,890.79	8,290,460.96									


M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 2021
MIGUEL AUZA, ZAC.


C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA
 SINDICA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2018 2021
MIGUEL AUZA, ZAC.


LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
H. AYUNTAMIENTO
2018 2021
MIGUEL AUZA, ZAC.

Firmo bajo protesta y para no obstruir el proceso sin que me conste que lo que está plasmado en los informes sean verídicos y certeros, ya que no han pasado por cabildo para su análisis y aprobación en su caso.


 Recibí Informe Físico Financiero sin soporte documental para firma el día 21 de Septiembre de 2020 y sin haber pasado por el consejo de obra.
Norma Ivette Esquivel Sánchez
 SINDICA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
 OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2020


FECHA 02-SEPT-2020

HOJA 8 DE 8

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO					
20AFIII29001	412001	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES	MIGUEL AUZA	24°29'45.06" 103°45'15.10"	PRESTADOR DE SERVICIOS/1	46,400.00	2,900.00	8,700.00	2,900.00	8,700.00	N/A	-	-	6.25%	19%	6.25%	19%		X	
TOTALES:						46,400.00	2,900.00	8,700.00	2,900.00	8,700.00										
						12,915,540.26	3,983,790.80	8,299,160.97	3,983,790.79	8,299,160.96										



 M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 2021
 MIGUEL AUZA, ZAC.
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 2021
 MIGUEL AUZA, ZAC.
 NOMBRE Y FIRMA
 SÍNDICA MUNICIPAL



Firmo bajo protesta y para no obstaculizar el proceso sin que me conste que lo que está plasmado en los informes sean verdaderos y ciertos. ya que no han pasado por cabildo para su análisis y aprobación en su caso.


 Recibi Informes Físico Financiero sin soporte documental para firma sin haber pasado por el Consejo de obra para su autorización el día 21 de Sep 2020.
 Norma Ivette Esquivel Sánchez
 SÍNDICA MUNICIPAL


 LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 2021
 MIGUEL AUZA, ZAC.
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

