

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2021

FECHA 02-AGOSTO-2021

HOJA 1 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
21OFIII29001	401002	AMPLIACIÓN DE 156 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL, COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COL. JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA	24°27'68.10" 103°44'16.22"	156 ML.	81,285.99	-	81,285.99	-	81,285.99	-	-	0%	100%	0%	100%		X	
21OFIII29002	401003	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE DIONISIO TRIANA 150 M. EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA LA LIEBRE (150 MTS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIONISIO TRIANA PARA ABATIR LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN 3 VIVIENDAS)	COLONIA LA LIEBRE	24°29'29.05" 103°43'73.58"	150 ML.	78,068.09	-	78,068.09	-	78,068.09	-	-	0%	100%	0%	100%		X	
21OFIII29003	401004	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LAUREL 68 MTS. EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, (68 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAUREL PARA ABATIR LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN 4 VIVIENDAS)	COL. JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA	24°27'78.50" 103°43'81.62"	68 ML.	40,802.48	-	40,802.48	-	40,802.48	-	-	0%	100%	0%	100%		X	
21OFIII29004	401005	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE M. CANALES 105 M EN MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA CHAPULINES (105 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE M. CANALES PARA ABATIR LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN 4 VIVIENDAS)	COLONIA CHAPULINES	24°29'05.46" 103°45'56.29"	105 ML.	44,000.00	-	44,000.00	-	44,000.00	-	-	0%	100%	0%	100%		X	
TOTALES:						244,156.56	-	244,156.56	-	244,156.56	-	-							
						244,156.56	-	244,156.56	-	244,156.56	-	-							

M. C. D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES

NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. ALDO ALBERTO NARANJO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



COMISSIONADO
2018 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, B.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 OBRAS POR CONTRATO

FECHA 02-AGOSTO-2021

HOJA 2 DE 9

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2021


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMN. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
210FIII29005	402001	REHABILITACIÓN DE 60 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE OASIS DE LA COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COL. JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA	24°28'52.14" 103°44'44.48"	60 ML	75,000.00		75,000.00		75,000.00			0%	100%	0%	100%		X
210FIII29006	402002	CONSTRUCCIÓN DE 160 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE SAN MATEO, COLONIA SAN MARCOS, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA	COL. SAN MARCOS	24°29'07.93" 103°46'56.91"	160 ML	170,365.55		170,365.55		170,365.55			0%	100%	0%	100%		X
210FIII29007	402003	CONSTRUCCIÓN DE 159.1 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE SAN MARCOS 38.9 ML Y EN CALLE CERRO DE LA BOQUILLA 120.2, COLONIA LA UCA, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA	COLONIA LA UCA	24°29'31.74" 103°45'56.47"	159.1 ML	154,101.43		154,101.43		154,101.43			0%	100%	0%	100%		X
210FIII29008	402004	CONSTRUCCIÓN DE 252 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 6 VIVIENDAS EN CALLE TRINIDAD RUELAS, COLONIA LA CANTERA, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COLONIA LA CANTERA	24°27'55.71" 103°45'43.01"	252 ML	244,770.74		244,770.74		244,770.74			0%	100%	0%	100%		X
210FIII29009	402005	CONSTRUCCIÓN DE 250 MTS DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE ALFREDO MORALES, COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COL. JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA	24°28'36.93" 103°44'20.30"	250 ML	263,635.84		263,635.84		263,635.84			0%	100%	0%	100%		X
210FIII29010	402006	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 230 ML DE COLECTOR EN ARROYO DE LA BOQUILLA DEL PUENTE INSURGENTES AL PUENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CABECERA MUNICIPAL	24°29'38.04" 103°44'39.82"	230 ML	1,056,184.73	624,773.56	624,773.56	624,773.56	624,773.56			59.15%	59%	50%	50%		X
TOTALES:						1,964,058.29	624,773.56	1,532,647.12	624,773.56	1,532,647.12								
						2,208,214.85	624,773.56	1,776,803.68	624,773.56	1,776,803.68								

M.C.B. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES

NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA
SINDICO MUNICIPAL


 LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES
 H. AYUNTAMIENTO
 NOMBRE Y FIRMA 2018-2021
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
 MIGUEL AUZA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA,
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 OBRAS POR CONTRATO

FECHA 02-AGOSTO-2021

HOJA 3 DE 9

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2021

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO	
21OFIII29011	402007	CONSTRUCCIÓN DE 172 MTS. DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 6 VIVIENDAS EN CALLE ZACATECAS 56M, CALLEJÓN 2DA. PRIVADA LA CANTERA 56M., CALLE EN PROYECTO 60 M., MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	VARIAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	24°29'38.04" 103°44'39.82"	172 ML	174,229.19	174,229.19	174,229.19	174,229.19	174,229.19					100%	100%	100%	100%		X
21OFIII29033	402009	CONSTRUCCIÓN DE 332 MTS DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 6 VIVIENDAS EN CALLE BUENAVENTURA, COLONIA LAS MAGDALENAS, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COL. LAS MAGDALENAS	24°27'93.76" 103°45'27.66"	332 ML	296,641.96									0%	0%	0%	0%		X
TOTALES:						470,871.15	174,229.19	174,229.19	174,229.19	174,229.19										
						2,679,086.00	799,002.75	1,951,032.87	799,002.75	1,951,032.87										

M.C.D. JOSÉ ALFREDO GONZÁLEZ PERALES
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
 H. AYUNTAMIENTO
 2021
 MIGUEL AUZA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, B.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2021

FECHA 02-AGOSTO-2021

HOJA 4 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO					
21OFH29012	404001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CAMPO 5, EX HACIENDA LA HONDA	24°10'65.32" 103°42'76.88"	3055 M2	650,287.30	325,143.65	650,287.30	325,143.65	650,287.30					100%	100%	100%	100%		X
21OFH29013	404002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO, (1280 M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE COLOTLÁN PARA BENEFICIAR A 10 VIVIENDAS)	COLONIA CENTRO	24°28'86.18" 103°44'99.28"	1280 M2	270,003.20									0%	0%	0%	0%		X
21OFH29014	404003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO, (1600 M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VICTORIA CON UN LARGO DE 200 M POR UN ANCHO DE 8 M PARA BENEFICIAR 16 VIVIENDAS)	COLONIA CENTRO	24°29'37.04" 103°45'46.71"	1600 M2	340,000.00									0%	0%	0%	0%		X
21OFH29015	404004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO, (1248 M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GONZALO VILLASEÑOR CON UN LARGO DE 156 M POR UN ANCHO DE 8 M. PARA BENEFICIAR 16 VIVIENDAS)	COLONIA CENTRO	24°29'31.30" 103°45'51.89"	1248 M2	264,000.00	264,000.00	264,000.00	100,000.00	10,000.00					37.87%	38%	50.00%	50%		X
21OFH29016	404005	CONSTRUCCIÓN DE BASE EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA BETANIA (960 M2 DE BASE EN LA CALLE GUARDERÍA UN LARGO DE 120 M POR UN ANCHO DE 8 M PARA BENEFICIAR 8 VIVIENDAS)	COLONIA BETANIA	24°29'01.16" 103°43'92.70"	960 M2	146,995.20									0%	0%	0%	0%		X
TOTALES:						1,671,285.70	589,143.65	914,287.30	425,143.65	660,287.30										
						4,350,371.70	1,388,146.40	2,865,320.17	1,224,146.40	2,611,320.17										

M.C.D. JOSE ALERDO GONZALEZ PERALES
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PEÑALES MIENTO
 2018 2021
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
 MIGUEL AUZA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 OBRAS POR CONTRATO

FECHA 02-AGOSTO-2021

HOJA 5 DE 9

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2021


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO	
210FIII29034	404007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA BETANIA, (960 MTS DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GUARDERÍA UN LARGO DE 120 M POR UN ANCHO DE 8 PARA BENEFICIAR A 8 VIVIENDAS)	COLONIA BETANIA	24°29'01.16" 103°43'92.70"	960 M2	200,002.56									0%	0%	0%	0%		X
TOTALES:						200,002.56														
						4,550,374.26	1,388,146.40	2,865,320.17	1,224,146.40	2,611,320.17										

M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES

NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA
SINDICO MUNICIPAL


 LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES
 H. AYUNTAMIENTO
 NOMBRE Y FIRMA 2018 2021
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
 MIGUEL AUZA, ZAC.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, C.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 OBRAS POR CONTRATO

FECHA 02-AGOSTO-2021

HOJA 6 DE 9

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2021


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
210FH29017	405001	AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA NUEVA EN CAMPO 17C EX HACIENDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CAMPO 17 C EX HACIENDA LA HONDA	24°04'66.05" 103°42'13.32"	11/POSTES	587,937.88		587,937.88		587,937.88				0%	100%	0%	100%		X
210FH29018	405002	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA NUEVA, EN CAMPO 2.5 EX HACIENDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CAMPO 2.5 EX HACIENDA LA HONDA	24°08'09.30" 103°40'77.90"	18/POSTES	976,024.00	379,204.00	607,144.00	379,204.00	607,144.00				38.85%	62%	38.85%	62%		X
TOTALES:						1,563,961.88	379,204.00	1,195,081.88	379,204.00	1,195,081.88									
						6,114,336.14	1,767,350.40	4,060,402.05	1,603,350.40	3,806,402.05									

M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES

NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA
SINDICO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES
 2018-2021
 NOMBRE Y FIRMA
 MIGUEL AUZA, ZAC.
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, C.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 OBRAS POR CONTRATO

FECHA 02-AGOSTO-2021

PÁGINA 7 DE 9

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2021

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL		
21OFIII29020	407001	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MANANTIAL DE LA HONDA	24°11'46.86" 103°57'88.68"	576 M2	89,903.48	-	89,903.48	-	89,903.48			0%	100%	0%	100%		X
21OFIII29021	407002	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MANANTIAL DE LA HONDA	24°11'66.52" 103°57'73.85"	576 M2	352,462.52	-	352,462.52	-	352,462.52			0%	100%	0%	100%		X
21OFIII29022	407003	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE	74°06'22.40" 103°60'54.97"	362.5 M2	247,707.85	-	247,707.85	-	247,707.85			0%	100%	0%	100%		X
21OFIII29023	407004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN JARDÍN DE NIÑOS PEDRO RUIZ DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CABECERA MUNICIPAL	24°29'04.21" 103°44'97.88"	288.51 M2	236,701.69	-	125,590.72	-	125,590.72			53.06%	53%	53.06%	53%		X
21OFIII29035	407005	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CABECERA MUNICIPAL	24°28'35.27" 103°43'55.66"		380,563.52	-		-				0%	0%	0%	0%		X
TOTALES:						1,307,339.06	-	815,664.57	-	815,664.57								
						7,421,675.20	1,767,350.40	4,876,066.62	1,603,350.40	4,622,066.62								

M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES
 NOMBRE Y FIRMA PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA SINDICO MUNICIPAL

DESARROLLO ECONOMICO
 AYUNTAMIENTO
 2018 2021
 L.C. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES
 MIGUEL AUZA, ZAC.
 NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, C.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 OBRAS POR CONTRATO

FECHA 02-AGOSTO-2021

HOJA 8 DE 9

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2021

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
210FIII29024	408001	CONSTRUCCIÓN DE 640 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CABECERA MUNICIPAL	24°27'90.93" 103°44'87.41"	640 M2	819,366.00	269,833.11	819,366.00	269,833.11	819,366.00				32.93%	100%	100%	100%		X
210FIII29025	408002	CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CABECERA MUNICIPAL	24°27'74.78" 103°44'94.76"	320 M2	409,683.00		386,892.77		386,892.77				94.44%	94.44%	94.44%	94.44%		X
210FIII29026	408003	CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CABECERA MUNICIPAL	24°27'68.10" 103°44'16.22"	320 M2	409,683.00		221,815.49		221,815.49				54.14%	54.14%	54.14%	54.14%		X
210FIII29027	408004	CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CABECERA MUNICIPAL	24°27'68.10" 103°44'16.22"	320 M2	409,683.00	362,894.17	362,894.17	362,894.17	362,894.17				88.58%	88.58%	88.57%	88.57%		X
210FIII29031	408007	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE 50 CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CABECERA MUNICIPAL	24°29'45.05" 103°45'15.10"	50 CALENTADORES SOLARES	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00				100%	100%	0%	0%		X
TOTALES:						2,348,415.00	932,727.28	2,090,968.43	932,727.28	2,090,968.43									
						9,770,090.20	2,700,077.68	6,967,035.05	2,536,077.68	6,713,035.05									

M.C.D. JOSE ALFREDO GONZÁLEZ PERALES

NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA
 SINDICO MUNICIPAL

DESARROLLO ECONOMICO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO
 2018 2021
 MIGUEL AUZA, ZAC.
 LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
OBRAS POR CONTRATO

FECHA: 02-AGOSTO-2021

HOJA 9 DE 9

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2021

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO [TECHO FINANCIERO]	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO	
21AFIII29001	412001	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES	MIGUEL AUZA	24°29'45.06" 103°45'15.10"	PRESTADOR DE SERVICIOS/1	49,300.00	8,700.00	34,800.00	8,700.00	34,800.00				17.64%	70.57%	17.64%	70.57%		X	
21AFIII29002	412002	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO VERNA GL MARCA DODGE MODELO 2005, COLOR GRAFITO, CUATRO PUERTAS CON NUM. DE SERIE KMHCG41C850650215, AÑO 2005	MIGUEL AUZA	24°29'45.06" 103°45'15.10"	1/VEHICULO	63,800.00	-	63,800.00	-	63,800.00				0%	100.00%	12.50%	87.50%		X	
21AFIII29003	412003	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO CIVIC EX AUT MARCA HONDA MODELO 2007 CON NUMERO DE SERIE 1HGFA16857L902180 TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE CUATRO PUERTAS COLO PLATA DIAMANTE	MIGUEL AUZA	24°29'45.06" 103°45'15.10"	1/VEHICULO	95,000.00	-	95,000.00	-	95,000.00				0%	100%	12.50%	87.50%		X	
TOTALES:						208,100.00	8,700.00	193,600.00	8,700.00	193,600.00										
						9,978,190.20	2,708,777.68	7,160,635.05	2,544,777.68	6,906,635.05										

M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ-PERALES
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA
 SINDICO MUNICIPAL


 LIC. ALDO ALBERTO NAJERA
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 402 - DRENAJE SANITARIO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 402006 - SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 230 ML DE COLECTOR EN ARROYO DE LA BOQUILLA DEL PUENTE INSURGENTES AL PUENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2021

FECHA 02/AGOSTO/2021

HOJA 1 DE 9

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
001/029/FONDOIII/COLECTOR/2021	EDIFICACIONES MONCANA S.A. DE C.V.	\$ 1,056,184.73	1/2	\$ 624,773.56	1855	171014	25/05/2021	P02561	04/06/2021	C00644	25/05/2021	1	25/05/2021	6141	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN LA PRIMER ESTIMACIÓN	187,432.06
001/029/FONDOIII/COLECTOR/2021	EDIFICACIONES MONCANA S.A. DE C.V.	\$ 1,056,184.73	1/2	\$ 624,773.56	1855	191013	04/06/2021	P02561	04/06/2021	C00807	04/06/2021	2	03/06/2021	6141	PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO	437,341.50
SUMA: \$															\$ 624,773.56	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 210FIII29010 - SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 230 ML DE COLECTOR EN ARROYO DE LA BOQUILLA DEL PUENTE INSURGENTES AL PUENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS

UBICACIÓN: MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

TOTAL \$ \$ 624,773.56
 PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 1,056,184.73
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ 431,411.17
 % AVANCE FINANCIERO 59.15%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 402 - DRENAJE SANITARIO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 402007 - CONSTRUCCIÓN DE 172 MTS. DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 6 VIVIENDAS EN CALLE ZACATECAS
56M, CALLEJÓN 2DA. PRIVADA LA CANTERA 56M., CALLE EN PROYECTO 60 M., MUNICIPIO DE MIGUEL
AUZA, ZACATECAS
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2021

FECHA 02/AGOSTO/2021

HOJA 2 DE 9

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
006/029/FONDOIII/DRENAJE/2021	PAVIMENTOS DE LA COMARCA S.A. DE.C.V	\$ 174,229.19	1/1	\$ 174,229.19	1855	382027	03/06/2021	P02552	03/06/2021	C00802	03/06/2021	319	31/05/2021	6141	PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO	174,229.19
SUMA: \$															\$ 174,229.19	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 210FIII29011 - CONSTRUCCIÓN DE 172 MTS. DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 6 VIVIENDAS EN CALLE ZACATECAS 56M,
 CALLEJÓN 2DA. PRIVADA LA CANTERA 56M., CALLE EN PROYECTO 60 M., MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 UBICACIÓN: MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

TOTAL \$ \$ 174,229.19
 PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 174,229.19
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ -
 % AVANCE FINANCIERO 100.00%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 404 - URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 404001 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2021

FECHA 02/AGOSTO/2021
 HOJA 3 DE 9

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
001/029/FONDOIII/ASFALTO/2021	PAVIMENTOS DE LA COMARCA S.A. DE C.V.	\$ 650,287.30	2/2	\$ 325,143.65	1855	231011	11/06/2021	P02566	11/06/2021	C00808	11/06/2021	334	09/06/2021	6141	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO	325,143.65
SUMA: \$															\$ 325,143.65	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 210FIII29012 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 UBICACIÓN: LA HONDA, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS

TOTAL \$ \$ 325,143.65
 PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 650,287.30
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ -
 % AVANCE FINANCIERO 100.00%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 404 - URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 404004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO, (1248 M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GONZALO VILLASEÑOR CON UN LARGO DE 156 M POR UN ANCHO DE 8 M. PARA BENEFICIAR 16 VIVIENDAS)
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2021

FECHA: 02/AGOSTO/2021

HOJA 4 DE 9

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
004/029/FONDOIII/ASFALTO/2021	PAVIMENTOS DE LA COMARCA S.A. DE C.V.	\$ 264,000.00	1/1	\$ 264,000.00	1855	172008	16/06/2021	P02572	16/06/2021	C00811	16/06/2021	336	11/06/2021	6141	PAGO PARCIAL DE LA PRIMER ESTIMACIÓN	100,000.00
SUMA: \$															\$ 100,000.00	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 210FIII29015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO, (1248 M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GONZALO VILLASEÑOR CON UN LARGO DE 156 M POR UN ANCHO DE 8 M. PARA BENEFICIAR 16 VIVIENDAS)
 UBICACIÓN: MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

TOTAL \$ \$ 100,000.00
 PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 264,000.00
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ 164,000.00
 % AVANCE FINANCIERO 37.87%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 405 - ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 405002 - AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA NUEVA, EN CAMPO 2,5 EXHACIENDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2021

FECHA **02/AGOSTO/2021**

HOJA 5 DE 9

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
002/029/FONDOIII/ELECTRIFICACIÓN/2021	ING. JULIO HERNANDEZ AVALOS	\$ 976,024.00	2/3	\$ 379,204.00	1855	231016	11/06/2021	P02568	11/06/2021	C00809	11/06/2021	00099	08/06/2021	6131	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN	379,204.00

SUMA: \$ **\$ 379,204.00**

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 210FIII29018 - AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA NUEVA, EN CAMPO 2.5 EXHACIENDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 UBICACIÓN: CAMPO 2.5, LA HONDA, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

TOTAL \$ **\$ 379,204.00**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **\$ 976,024.00**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **\$ 368,880.00**

% AVANCE FINANCIERO **62.00%**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 408 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 408001 - CONSTRUCCIÓN DE 640 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2021

FECHA: 02/AGOSTO/2021

HOJA 6 DE 9

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
001/029/FONDOIII/TECHO/2021	ARQ. JOEL LUIS ROMO NOYOLA	\$ 819,366.00	3/3	\$ 269,833.11	1855	357708	14/06/2021	P02570	14/06/2021	C00810	14/06/2021	8037F1	14/06/2021	6111	PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO	269,833.11
SUMA: \$															\$ 269,833.11	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 21OFIII29024 - CONSTRUCCIÓN DE 640 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

TOTAL \$ \$ 269,833.11

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 819,366.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100.00%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 408 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 408004 - CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL
 MES QUE INFORMA: AUZA, ZACATECAS
JUNIO 2021

FECHA 02/AGOSTO/2021

HOJA HOJA 7 DE 9

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
004/029/FONDOIII/TECHO/2021	C. MIGUEL CUEVAS LOZANO	\$ 409,683.00	1/2	\$ 362,894.17	1855	109508	15/06/2021	P02578	15/06/2021	C00813	15/06/2021	E14901	15/06/2021	6111	PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN	362,894.17
SUMA: \$															\$ 362,894.17	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 21OFIII29027 -CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS

UBICACIÓN: MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

TOTAL \$ \$ 362,894.17

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 409,683.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ 46,788.83

% AVANCE FINANCIERO 88.57%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 408 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 408007 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 50 CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA,
 MES QUE INFORMA: ZACATECAS
JUNIO 2021

FECHA 02/AGOSTO/2021

HOJA HOJA 8 DE 9

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
001/029/FOND0III/SOLARE S/2021	C. JUAN BARRON GUEVARA	\$ 300,000.00	1/1	\$ 300,000.00	1855	259008	08/06/2021	P02801	08/06/2021	C00870	08/06/2021	A348	22/06/2021	6111	PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN Y FINQUITO DEL CONTRATO	300,000.00
SUMA: \$															\$ 300,000.00	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 210FIII29031 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 50 CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 UBICACIÓN: MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

TOTAL \$ \$ 300,000.00
 PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 300,000.00
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ -
 % AVANCE FINANCIERO 100.00%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 412 - GASTOS INDIRECTOS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 412001 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 02/AGOSTO/2021
 HOJA 9 DE 9

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
PRESTADOR SERVICIO/2021/029/001	C. KARINA IBAÑEZ IBARRA	\$ 49,300.00	10/17	\$ 2,900.00	1855	38209	03/06/2021	P02532	03/06/2021	C00792	03/06/2021	A3099	28/05/2021	3391	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021	2,900.00
PRESTADOR SERVICIO/2021/029/001	C. KARINA IBAÑEZ IBARRA	\$ 49,300.00	11/17	\$ 2,900.00	1855	109515	15/06/2021	P02538	15/06/2021	C00793	15/06/2021	78ECE	15/06/2021	3391	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021	2,900.00
PRESTADOR SERVICIO/2021/029/001	C. KARINA IBAÑEZ IBARRA	\$ 49,300.00	12/17	\$ 2,900.00	1855	989614	30/06/2021	P02541	30/06/2021	C00797	30/06/2021	9E996	30/06/2021	3391	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2021	2,900.00
SUMA: \$															\$ 8,700.00	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 21AFH29001 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
 UBICACIÓN: -MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS-

TOTAL \$ **\$ 8,700.00**
 PRESUPUESTO APROBADO: \$ **\$ 49,300.00**
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **\$ 14,500.00**
 % AVANCE FINANCIERO **70.57%**



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
 ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2021

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2021 12:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas p/ Pagar Deud
511	FONDO III													
	401001		CUENTA CONCENTRADORA FIII											
		410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$21,457,260.00	-\$8,953,986.96	\$12,503,273.04	\$0.00	\$12,503,273.04	\$0.00	\$0.00	\$12,503,273.04	\$0.00	\$0.00	\$0.0
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$21,457,260.00	-\$8,953,986.96	\$12,503,273.04	\$0.00	\$12,503,273.04	\$0.00	\$0.00	\$12,503,273.04	\$0.00	\$0.00	\$0.0
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$21,457,260.00	-\$8,953,986.96	\$12,503,273.04	\$0.00	\$12,503,273.04	\$0.00	\$0.00	\$12,503,273.04	\$0.00	\$0.00	\$0.0
511	401001	410	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$21,457,260.00	-\$8,953,986.96	\$12,503,273.04	\$0.00	\$12,503,273.04	\$0.00	\$0.00	\$12,503,273.04	\$0.00	\$0.00	\$0.0
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$21,457,260.00	-\$8,953,986.96	\$12,503,273.04	\$0.00	\$12,503,273.04	\$0.00	\$0.00	\$12,503,273.04	\$0.00	\$0.00	\$0.0
			CUENTA CONCENTRADORA FIII	\$21,457,260.00	-\$8,953,986.96	\$12,503,273.04	\$0.00	\$12,503,273.04	\$0.00	\$0.00	\$12,503,273.04	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	401002		AMPLIACIÓN DE 156 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL, COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS											
		410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.0
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.0
			6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.0
511	401002	410	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.0
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.0



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2021
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2021 12:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas p- Pagar Deur
			AMPLIACIÓN DE 156 ML DE RED	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.0
401003	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE DIONOSIO TRIANA 150 M EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA LA LIEBRE (150 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIONISIO TRIANA PARA ABATIR LA													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA												
511	401003	410	6131	\$0.00	\$78,068.09	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.0
				\$0.00	\$78,068.09	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.0
				\$0.00	\$78,068.09	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.0
				\$0.00	\$78,068.09	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.0
				\$0.00	\$78,068.09	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.0
				\$0.00	\$78,068.09	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.0
				\$0.00	\$78,068.09	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.0
401004	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LAUREL 68M EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, (68 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAUREL PARA ABATIR LA													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA												



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2021
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2021
12:31 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deud
511	401004	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$40,802.48	\$40,802.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,802.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$40,802.48	\$40,802.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,802.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA	\$0.00	\$40,802.48	\$40,802.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,802.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401005				AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE M. CANALES 150 M EN MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA CHAPULINES, (105 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE M CANALES PARA ABATIR LA CARENCIA DE AGUA											
410				DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401005	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402001				REHABILITACIÓN DE 60 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE OASIS DE LA COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.											
410				DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2021
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2021
12:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deud
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402001	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACIÓN DE 60 ML DE R	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402002 CONSTRUCCIÓN DE 160 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 4 VIVIENAS EN CALLE SAN MATEO, COLONIA SAN MARCS, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA

410 DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$170,365.55	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$170,365.55	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$170,365.55	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402002	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$170,365.55	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$170,365.55	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE 160 ML DE F	\$0.00	\$170,365.55	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402003 CONSTRUCCIÓN DE 159.1 ML RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE SAN MARCOS 38.9 ML Y EN LA CALLE CERRO DE LA BOQUILLA 120.2, COLONIA LA UCA, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
 ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2021

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2021 12:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deud
410			DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$154,101.43	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$154,101.43	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$154,101.43	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402003	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$154,101.43	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO Y SC				\$0.00	\$154,101.43	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE 159.1 ML RE				\$0.00	\$154,101.43	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402004			CONSTRUCCIÓN DE 252 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 6 VIVIENDAS EN CALLE TRINIDAD RUELAS, COLONIA, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS											
410			DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$244,770.74	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$244,770.74	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$244,770.74	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402004	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$244,770.74	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO Y SC				\$0.00	\$244,770.74	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE 252 ML DE F				\$0.00	\$244,770.74	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2021

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2021
12:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deud
402005	CONSTRUCCIÓN DE 250 MTS DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE ALFREDO MORALES, COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.													
410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$263,635.84	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$263,635.84	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$263,635.84	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402005	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$263,635.84	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$263,635.84	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE 250 MTS DE	\$0.00	\$263,635.84	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00

402006	SEGUNDA ESTAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 230 ML DE COLECTOR DE ARROYO DE LA BOQUILLA DEL PUENTE INSURGENTES AL PUENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE MIGEUL AUZA, ZACATECAS													
410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,056,184.73	\$1,056,184.73	\$0.00	\$0.00	\$624,773.56	-\$624,773.56	\$431,411.17	\$624,773.56	\$624,773.56	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,056,184.73	\$1,056,184.73	\$0.00	\$0.00	\$624,773.56	-\$624,773.56	\$431,411.17	\$624,773.56	\$624,773.56	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,056,184.73	\$1,056,184.73	\$0.00	\$0.00	\$624,773.56	-\$624,773.56	\$431,411.17	\$624,773.56	\$624,773.56	\$0.00
511	402006	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,056,184.73	\$1,056,184.73	\$0.00	\$0.00	\$624,773.56	-\$624,773.56	\$431,411.17	\$624,773.56	\$624,773.56
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$1,056,184.73	\$1,056,184.73	\$0.00	\$0.00	\$624,773.56	-\$624,773.56	\$431,411.17	\$624,773.56	\$624,773.56	\$0.00



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2021

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2021

12:31 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas p Pagar Deu
			SEGUNDA ESTAPA DE LA CONS	\$0.00	\$1,056,184.73	\$1,056,184.73	\$0.00	\$0.00	\$624,773.56	-\$624,773.56	\$431,411.17	\$624,773.56	\$624,773.56	\$0.00
402007			CONSTRUCCIÓN DE 172 MTS DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 6 VIVIENDAS EN CALLE ZACATECAS 56, CALLEJÓN 2DA PRIVADA LA CANTERA 56, CALLE EN PROYECTO 60, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.											
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$174,229.19	\$174,229.19	\$174,229.19	\$0.00	\$174,229.19	\$0.00	\$0.00	\$174,229.19	\$174,229.19	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$174,229.19	\$174,229.19	\$174,229.19	\$0.00	\$174,229.19	\$0.00	\$0.00	\$174,229.19	\$174,229.19	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$174,229.19	\$174,229.19	\$174,229.19	\$0.00	\$174,229.19	\$0.00	\$0.00	\$174,229.19	\$174,229.19	\$0.00
511	402007	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$174,229.19	\$174,229.19	\$174,229.19	\$0.00	\$174,229.19	\$0.00	\$174,229.19	\$174,229.19	\$0.00
		DESARROLLO ECONÓMICO Y SC		\$0.00	\$174,229.19	\$174,229.19	\$174,229.19	\$0.00	\$174,229.19	\$0.00	\$0.00	\$174,229.19	\$174,229.19	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE 172 MTS DE	\$0.00	\$174,229.19	\$174,229.19	\$174,229.19	\$0.00	\$174,229.19	\$0.00	\$0.00	\$174,229.19	\$174,229.19	\$0.00

404001 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS

410 DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$650,287.30	\$650,287.30	\$0.00	\$0.00	\$325,143.65	-\$325,143.65	\$325,143.65	\$325,143.65	\$325,143.65	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$650,287.30	\$650,287.30	\$0.00	\$0.00	\$325,143.65	-\$325,143.65	\$325,143.65	\$325,143.65	\$325,143.65	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$650,287.30	\$650,287.30	\$0.00	\$0.00	\$325,143.65	-\$325,143.65	\$325,143.65	\$325,143.65	\$325,143.65	\$0.00



Ust: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2021

F. Financiamiento: 511

Fecha y 02/ago./2021

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas p Pagar Deu	
511	404001	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$650,287.30	\$650,287.30	\$0.00	\$0.00	\$325,143.65	-\$325,143.65	\$325,143.65	\$325,143.65	\$325,143.65	\$0.0
				DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$650,287.30	\$650,287.30	\$0.00	\$0.00	\$325,143.65	-\$325,143.65	\$325,143.65	\$325,143.65	\$325,143.65	\$0.0
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	\$0.00	\$650,287.30	\$650,287.30	\$0.00	\$0.00	\$325,143.65	-\$325,143.65	\$325,143.65	\$325,143.65	\$325,143.65	\$0.0
404002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO (1280 M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE COLOTLÁN PARA BENEFICIAR A 10 VIVIENDAS)														
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$270,003.20	\$270,003.20	\$270,003.20	\$0.00	\$0.00	\$270,003.20	\$270,003.20	\$0.00	\$0.00	\$0.0	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$270,003.20	\$270,003.20	\$270,003.20	\$0.00	\$0.00	\$270,003.20	\$270,003.20	\$0.00	\$0.00	\$0.0	
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$270,003.20	\$270,003.20	\$270,003.20	\$0.00	\$0.00	\$270,003.20	\$270,003.20	\$0.00	\$0.00	\$0.0	
511	404002	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$270,003.20	\$270,003.20	\$270,003.20	\$0.00	\$0.00	\$270,003.20	\$270,003.20	\$0.00	\$0.0	
				DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$270,003.20	\$270,003.20	\$270,003.20	\$0.00	\$0.00	\$270,003.20	\$270,003.20	\$0.00	\$0.0	
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENC	\$0.00	\$270,003.20	\$270,003.20	\$270,003.20	\$0.00	\$0.00	\$270,003.20	\$270,003.20	\$0.00	\$0.0	
404003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO, (1600 M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VICTORIA CON UN LARGO DE 200 M POR UN ANCHO DE 8 M. PARA														
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0	



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2021

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2021

12:31 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas p Pagar Deu
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
511	404003	410	6141	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

404004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO, (1248 M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GONZALO VILLASEÑOR CON UN LARGO DE 156 M POR UN ANCHO DE 8 M

410 DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$164,000.0
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$164,000.0
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$164,000.0
511	404004	410	6141	\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$164,000.0
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$164,000.0
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$164,000.0

405001 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA NUEVA, EN CAMPO 17 C EX HACIENDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
 ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2021

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2021

12:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas p Pagar Deu
	410		DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$587,937.88	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.0
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$587,937.88	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.0
			6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$587,937.88	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.0
511	405001	410	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$587,937.88	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.0
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$587,937.88	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.0
			AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTF	\$0.00	\$587,937.88	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.0

405002 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA NUEVA, EN CAMPO 2.5 EX HACIENDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas p Pagar Deu
	410		DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$976,024.00	\$976,024.00	\$0.00	\$0.00	\$379,204.00	-\$379,204.00	\$596,820.00	\$379,204.00	\$379,204.00	\$0.0
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$976,024.00	\$976,024.00	\$0.00	\$0.00	\$379,204.00	-\$379,204.00	\$596,820.00	\$379,204.00	\$379,204.00	\$0.0
			6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$976,024.00	\$976,024.00	\$0.00	\$0.00	\$379,204.00	-\$379,204.00	\$596,820.00	\$379,204.00	\$379,204.00	\$0.0
511	405002	410	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$976,024.00	\$976,024.00	\$0.00	\$0.00	\$379,204.00	-\$379,204.00	\$596,820.00	\$379,204.00	\$379,204.00	\$0.0
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$976,024.00	\$976,024.00	\$0.00	\$0.00	\$379,204.00	-\$379,204.00	\$596,820.00	\$379,204.00	\$379,204.00	\$0.0
			AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTF	\$0.00	\$976,024.00	\$976,024.00	\$0.00	\$0.00	\$379,204.00	-\$379,204.00	\$596,820.00	\$379,204.00	\$379,204.00	\$0.0



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2021

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2021 | 12:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas p Pagar Deu
407001	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.0
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.0
		6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE I	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.0
511	407001	410	6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE I	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.0
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.0
			MANO DE OBRA PARA CONSTRI	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.0

407002	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUA, ZACATECAS.													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$352,462.52	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.0
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$352,462.52	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.0
		6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE I	\$0.00	\$352,462.52	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.0
511	407002	410	6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE I	\$0.00	\$352,462.52	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.0
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$352,462.52	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.0



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
 ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2021

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2021 | 12:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas p Pagar Deur
			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE	\$0.00	\$352,462.52	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.0
407003	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE DELICIAS DE LOPEZ VELARDE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE I												
511	407003	410	6161	\$0.00	\$247,707.85	\$247,707.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,707.85	\$0.00	\$0.00	\$0.0
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$247,707.85	\$247,707.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,707.85	\$0.00	\$0.00	\$0.0
			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE	\$0.00	\$247,707.85	\$247,707.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,707.85	\$0.00	\$0.00	\$0.0
407004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO RUIZ DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE I												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE I												



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2021

F. Financiamiento: 511

Fecha y 02/ago./2021

hora de Impresión 12:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deud
511	407004 410	6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE I	\$0.00	\$236,701.69	\$236,701.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,701.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$236,701.69	\$236,701.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,701.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	\$0.00	\$236,701.69	\$236,701.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,701.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408001	CONSTRUCCIÓN DE 640 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$819,366.00	\$819,366.00	\$0.00	\$0.00	\$269,833.11	-\$269,833.11	\$549,532.89	\$269,833.11	\$269,833.11	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$819,366.00	\$819,366.00	\$0.00	\$0.00	\$269,833.11	-\$269,833.11	\$549,532.89	\$269,833.11	\$269,833.11	\$0.00
		6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$819,366.00	\$819,366.00	\$0.00	\$0.00	\$269,833.11	-\$269,833.11	\$549,532.89	\$269,833.11	\$269,833.11	\$0.00
511	408001 410	6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL PK	\$0.00	\$819,366.00	\$819,366.00	\$0.00	\$0.00	\$269,833.11	-\$269,833.11	\$549,532.89	\$269,833.11	\$269,833.11	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$819,366.00	\$819,366.00	\$0.00	\$0.00	\$269,833.11	-\$269,833.11	\$549,532.89	\$269,833.11	\$269,833.11	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE 640 M2 DE T	\$0.00	\$819,366.00	\$819,366.00	\$0.00	\$0.00	\$269,833.11	-\$269,833.11	\$549,532.89	\$269,833.11	\$269,833.11	\$0.00
408002	CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2021

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2021

12:31 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deud
511	408002	410	6100	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6110	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6111	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE T	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408003	CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.													
410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
			6000	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6110	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	408003	410	6111	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE T	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408004	CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS													



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2021

F. Financiamiento: 511

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2021
12:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deud
410			DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$362,894.17	\$46,788.83	\$46,788.83	\$362,894.17	\$362,894.17	\$0.0
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$362,894.17	\$46,788.83	\$46,788.83	\$362,894.17	\$362,894.17	\$0.0
	6110		EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$362,894.17	\$46,788.83	\$46,788.83	\$362,894.17	\$362,894.17	\$0.0
511	408004	410	6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL PC	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$362,894.17	\$46,788.83	\$46,788.83	\$362,894.17	\$362,894.17	\$0.0
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$362,894.17	\$46,788.83	\$46,788.83	\$362,894.17	\$362,894.17	\$0.0
			CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE T	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$362,894.17	\$46,788.83	\$46,788.83	\$362,894.17	\$362,894.17	\$0.0
408007			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 50 CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS											
410			DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.0
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.0
	6110		EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.0
511	408007	410	6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL PC	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.0
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.0
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.0



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2021

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2021

12:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas p Pagar Deu
412001	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$8,700.00	\$14,500.00	\$8,700.00	\$0.00	\$40,600.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$8,700.00	\$14,500.00	\$8,700.00	\$0.00	\$40,600.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
		3390	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$8,700.00	\$14,500.00	\$8,700.00	\$0.00	\$40,600.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
511	412001	410	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$40,600.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$8,700.00	\$14,500.00	\$8,700.00	\$0.00	\$40,600.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
			CONTRATACIÓN DE PERSONAL	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$8,700.00	\$14,500.00	\$8,700.00	\$0.00	\$40,600.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
412002	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO VERNA GL MARCA DODGE MODELO 2005, COLOR GRAFITO, CUATRO PUERTAS, CON NUMERO DE SERIE KMHCG41C850650215													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	412002	410	3255	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2021

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de impresión: 02/ago./2021 12:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas p. Pagar Deur
			ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
412003			ARRENDAMIENTO DE VEHICULO CIVIC EX AUT MARCA HONDA MODELO 2007 CON NUMERO DE SERIE 1HGFA16857L02180 TRANSMISION AUTOMÁTICA, DE CUATRO PUERTAS, COLOR PLATA DIAMANTE											
	410		DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL											
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
		3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
511	412003	410	3255 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
			ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0
			FONDO III	\$21,457,260.00	\$0.00	\$21,457,260.00	\$1,766,615.39	\$12,517,773.04	\$2,708,777.68	-\$942,162.29	\$18,748,482.32	\$2,544,777.68	\$2,544,777.68	\$164,000.0
			Total Final	\$21,457,260.00	\$0.00	\$21,457,260.00	\$1,766,615.39	\$12,517,773.04	\$2,708,777.68	-\$942,162.29	\$18,748,482.32	\$2,544,777.68	\$2,544,777.68	\$164,000.0



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2021

F. Financiamiento: 511

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2021
12:31 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deudas
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	--------------------------