


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 OBRAS POR CONTRATO

FECHA 29 JUNIO 2021

HOJA 1 DE 6

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA: MARZO 2021

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
210FIII29001	401002	AMPLIACIÓN DE 156 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL, COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COL. JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA	24°27'68.10" 103°44'16.22"	156 ML.	81,285.99	81,285.99	81,285.99	81,285.99	81,285.99					100%	100%	100%	100%		X
TOTALES:						81,285.99	81,285.99	81,285.99	81,285.99	81,285.99										
						81,285.99	81,285.99	81,285.99	81,285.99	81,285.99										


 M.C.D. JOSÉ ALFREDO GONZALEZ PERALES
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 2021
 MIGUEL AUZA, ZAC.

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA
 SINDICO MUNICIPAL


 LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
 H. AYUNTAMIENTO
 2018 2021
 MIGUEL AUZA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
OBRAS POR CONTRATO

FECHA 29-JUNIO-2021

HOJA 2 DE 6

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS
 MES QUE INFORMA: MARZO 2021

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
21.0FIII29002	402001	REHABILITACIÓN DE 60 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE OASIS DE LA COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COL. JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA	24°28'52.14" 103°44'44.48"	60 ML	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00					100%	100%	100%	100%		X
TOTALES:						75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00										
						156,285.99	156,285.99	156,285.99	156,285.99	156,285.99										

M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES

NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL



M. AYUNTAMIENTO
2018 2021
MIGUEL AUZA, ZAC

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA
SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
LIC. ALBO ALBERTO NAJERA PERALES

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



H. AYUNTAMIENTO
2018 2021
MIGUEL AUZA, ZAC.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
OBRAS POR CONTRATO

FECHA: 29-JUNIO-2021


HOJA 3 DE 6

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 MES QUE INFORMA: MARZO 2021

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
210FIII29003	405001	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA NUEVA EN CAMPO 17C EX HACIENDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CAMPO 17 C EX HACIENDA LA HONDA	24°04'66.05" 103°42'13.32"	11/POSTES	587,937.88	258,585.29	258,585.29	258,585.29	258,585.29					43.98%	43.98%	43.98%	43.98%		X
TOTALES:						587,937.88	258,585.29	258,585.29	258,585.29	258,585.29										
						744,223.87	414,871.28	414,871.28	414,871.28	414,871.28										

M.C.B. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES
 NOMBRE Y FIRMA PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2018 2021 MIGUEL AUZA, ZAC.

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA SINDICO MUNICIPAL

LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES
 NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO 2018 2021 MIGUEL AUZA, ZAC.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, Z.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
OBRAS POR CONTRATO

FECHA 29-JUNIO-2021



HOJA 4 DE 6

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
 MES QUE INFORMA: MARZO 2021

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
210FIII29004	407001	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MANANTIAL DE LA HONDA	24°11'46.86" 103°57'88.68"	576 M2	89,903.48	89,903.48	89,903.48	89,903.48	89,903.48				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		X
210FIII29005	407002	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MANANTIAL DE LA HONDA	24°11'66.52" 103°57'73.85"	576 M2	352,462.52	312,558.52	312,558.52	312,558.52	312,558.52				88.68%	88.68%	88.68%	88.68%		X
210FIII29006	407003	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE	24°06'22.40" 103°60'54.97"	362.5 M2	247,707.85													
TOTALES:						690,073.85	402,462.00	402,462.00	402,462.00	402,462.00									
						1,434,297.72	817,333.28	817,333.28	817,333.28	817,333.28									

M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
2018 2021
MIGUEL AUZA, ZAC.

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA
 SINDICO MUNICIPAL


 LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO
2018 2021
MIGUEL AUZA, ZAC.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, Z.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
OBRAS POR CONTRATO

FECHA 29-JUNIO-2021



HOJA 5 DE 6

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 MES QUE INFORMA: MARZO 2021

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
210FIII29007	408001	CONSTRUCCIÓN DE 640 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CABECERA MUNICIPAL	24°27'90.93" 103°44'87.41"	640 M2	819,366.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		X
TOTALES:						819,366.00	-	-	-	-	-	-	-						
						2,253,663.72	817,333.28	817,333.28	817,333.28	817,333.28									


M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018 2021
MIGUEL AUZA, ZAC.

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA
 SINDICO MUNICIPAL


LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO
2018 2021
MIGUEL AUZA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
OBRAS POR CONTRATO

FECHA: 29-JUNIO-2021

HOJA 6 DE 6

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS
 MES QUE INFORMA: MARZO 2021

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
21AFHIZ9001	412001	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES	MIGUEL AUZA	24°29'45.06" 103°45'15.10"	PRESTADOR DE SERVICIOS/1	49,300.00	5,800.00	17,400.00	5,800.00	17,400.00				11.76%	35.29%	11.76%	35.29%		X
TOTALES:						49,300.00	5,800.00	17,400.00	5,800.00	17,400.00									
						2,302,963.72	823,133.28	834,733.28	823,133.28	834,733.28									

M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES

NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
2018 2021
MIGUEL AUZA, ZAC.**

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**H. AYUNTAMIENTO
2018 2021
MIGUEL AUZA, ZAC.**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 401 - AGUA POTABLE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 401002 - AMPLIACIÓN DE 156 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL, COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 MES QUE INFORMA: MARZO 2021

FECHA: 29/JUNIO/2021
 HOJA 1 DE 6

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
001/029/FONDOIII/AGUA/2021	C. J. MERCED MIGUEL AGÜERO ACOSTA	\$ 81,285.99	1/1	\$ 81,285.99	1855	86013	26/03/2021	P01384	26/03/2021	C00463	26/03/2021	B4946	23/03/2021	6131	PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO	81,285.99
SUMA: \$															\$ 81,285.99	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 210FIII290001 - AMPLIACIÓN DE 156 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL, COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 UBICACIÓN: MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

TOTAL \$ \$ 81,285.99
 PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 81,285.99
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ -
 % AVANCE FINANCIERO 100.00%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 402 - DRENAJE SANITARIO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 402001 - REHABILITACIÓN DE 60 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE OASIS DE LA
 MES QUE INFORMA: COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
MARZO 2021

FECHA 29/JUNIO/2021

HOJA 2 DE 6

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
001/029/FONDOIII/DRENAJE/2021	C. HUGO GAMÓN SALAIRES	\$ 75,000.00	1/1	\$ 75,000.00	1855	513042	31/03/2021	P01426	31/03/2021	C00472	31/03/2021	36FBO	30/03/2021	6141	PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN DE CONTRATO	75,000.00
SUMA: \$															\$ 75,000.00	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 210FIII29002 - REHABILITACIÓN DE 60 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE OASIS DE LA COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 UBICACIÓN: MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

TOTAL \$ \$ 75,000.00
 PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 75,000.00
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ -
 % AVANCE FINANCIERO 100.00%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 405 - ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 405001 - AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA NUEVA EN CAMPO 17C EX HACIENDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 MES QUE INFORMA: MARZO 2020

FECHA 29/JUNIO/2021

HOJA 3 DE 6

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
001/029/FONDOIII/ELECTRIFICACIÓN/2021	ING. JULIO HERNANDEZ AVALOS	\$ 587,937.88	1/2	\$ 258,585.29	1855	88008	05/03/2021	P01324	05/03/2021	C00442	05/03/2021	87	01/03/2021	6131	PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN DEL CONTRATO	258,585.29

SUMA: \$ 258,585.29

TOTAL \$ 258,585.29

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 587,937.88

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 329,352.59

% AVANCE FINANCIERO 43.98%

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 210FIII29003 - AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA NUEVA EN CAMPO 17C EX HACIENDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 UBICACIÓN: CAMPO 17C, LA HONDA, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 407 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 407001 - MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 MES QUE INFORMA: MARZO 2020

FECHA 29/JUNIO/2021

HOJA 4 DE 6

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
001/029/FONDO III/CANCHA/2021	C. MARIO GARCÍA HERNÁNDEZ	\$ 89,903.48	1/1	\$ 89,903.48	1855	21014	10/03/2021	P01346	10/03/2021	C00447	10/03/2021	4A8A6	08/03/2021	6161	PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO	89,903.48
SUMA: \$															\$ 89,903.48	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 21OFIII29004 - MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS

UBICACIÓN: MANANTIAL DE LA HONDA, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

TOTAL \$ \$ 89,903.48

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 89,903.48

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 407 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 407002 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 MES QUE INFORMA: MARZO 2020

FECHA 29/JUNIO/2021

HOJA 5 DE 6

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
002/029/FONDOIII/CANCHA/2021	C. JESUS MANUEL AGUILAR RAMÍREZ	\$ 352,462.52	1/3	\$ 58,657.72	1855	21251	19/03/2021	P01376	19/03/2021	C00460	19/03/2021	AC147C	19/03/2021	6161	PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN	58,657.72
002/029/FONDOIII/CANCHA/2021	C. JESUS MANUEL AGUILAR RAMÍREZ	\$ 352,462.52	2/3	\$ 253,900.80	1855	908633	26/03/2021	P01386	26/03/2021	C00464	26/03/2021	94089	26/03/2021	6161	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN	253,900.80
SUMA: \$															\$ 312,558.52	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 210FIII29005 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS

UBICACIÓN: MANANTIAL DE LA HONDA, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

TOTAL \$ \$ 312,558.52

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 352,462.52

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ 39,904.00

% AVANCE FINANCIERO 89%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 412 - GASTOS INDIRECTOS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 412001 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
 MES QUE INFORMA: MARZO 2021

FECHA: 29-JUNIO-2021

HOJA 6 DE 6

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
PRESTADOR SERVICIO/2 021/029/001	C. KARINA IBAÑEZ IBARRA	\$ 49,300.00	5/17	\$ 2,900.00	1855	203048	12/03/2021	P01363	12/03/2021	C00454	12/03/2021	F8B1F	12/03/2021	3391	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2021	2,900.00
PRESTADOR SERVICIO/2 021/029/001	C. KARINA IBAÑEZ IBARRA	\$ 49,300.00	6/17	\$ 2,900.00	1855	351318	31/03/2021	P01366	31/03/2021	C00455	31/03/2021	3C6E3	30/03/2021	3391	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 30 DE MARZO 2021	2,900.00
SUMA: \$															\$ 5,800.00	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 21AFIII29001 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

TOTAL \$ \$ 5,800.00
 PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 49,300.00
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ 31,900.00
 % AVANCE FINANCIERO 23.53%



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021
11:55 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	FONDO III													
	401001		CUENTA CONCENTRADORA FIII											
		410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$21,457,260.00	-\$1,235,889.87	\$20,221,370.13	\$0.00	\$20,221,370.13	\$0.00	\$0.00	\$20,221,370.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$21,457,260.00	-\$1,235,889.87	\$20,221,370.13	\$0.00	\$20,221,370.13	\$0.00	\$0.00	\$20,221,370.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$21,457,260.00	-\$1,235,889.87	\$20,221,370.13	\$0.00	\$20,221,370.13	\$0.00	\$0.00	\$20,221,370.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401001	410	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$21,457,260.00	-\$1,235,889.87	\$20,221,370.13	\$0.00	\$20,221,370.13	\$0.00	\$0.00	\$20,221,370.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$21,457,260.00	-\$1,235,889.87	\$20,221,370.13	\$0.00	\$20,221,370.13	\$0.00	\$0.00	\$20,221,370.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CUENTA CONCENTRADORA FIII	\$21,457,260.00	-\$1,235,889.87	\$20,221,370.13	\$0.00	\$20,221,370.13	\$0.00	\$0.00	\$20,221,370.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	401002		AMPLIACIÓN DE 156 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL, COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS											
		410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00
			6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00
511	401002	410	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021
11:55 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			AMPLIACIÓN DE 156 ML DE RED	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00
402001			REHABILITACIÓN DE 60 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE OASIS DE LA COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.											
	410		DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
511	402001	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
			REHABILITACIÓN DE 60 ML DE R	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
405001			AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA NUEVA, EN CAMPO 17 C EX HACIENDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.											
	410		DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$587,937.88	\$587,937.88	\$587,937.88	\$0.00	\$258,585.29	\$329,352.59	\$329,352.59	\$258,585.29	\$258,585.29	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$587,937.88	\$587,937.88	\$587,937.88	\$0.00	\$258,585.29	\$329,352.59	\$329,352.59	\$258,585.29	\$258,585.29	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$587,937.88	\$587,937.88	\$587,937.88	\$0.00	\$258,585.29	\$329,352.59	\$329,352.59	\$258,585.29	\$258,585.29	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021
11:55 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	405001	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$587,937.88	\$587,937.88	\$587,937.88	\$258,585.29	\$329,352.59	\$329,352.59	\$258,585.29	\$258,585.29	\$0.00
				DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$587,937.88	\$587,937.88	\$587,937.88	\$258,585.29	\$329,352.59	\$329,352.59	\$258,585.29	\$258,585.29	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTF	\$0.00	\$587,937.88	\$587,937.88	\$587,937.88	\$258,585.29	\$329,352.59	\$329,352.59	\$258,585.29	\$258,585.29	\$0.00
407001	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00
		6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE I	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00
511	407001	410	6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE I	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00
				DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00
				MANO DE OBRA PARA CONSTRI	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00
407002	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUA, ZACATECAS.													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$352,462.52	\$352,462.52	\$352,462.52	\$0.00	\$312,558.52	\$39,904.00	\$39,904.00	\$312,558.52	\$312,558.52	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021
11:55 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$352,462.52	\$352,462.52	\$352,462.52	\$0.00	\$312,558.52	\$39,904.00	\$39,904.00	\$312,558.52	\$312,558.52	\$0.00
	6160		OTRAS CONSTRUCCIONES DE I	\$0.00	\$352,462.52	\$352,462.52	\$352,462.52	\$0.00	\$312,558.52	\$39,904.00	\$39,904.00	\$312,558.52	\$312,558.52	\$0.00
511	407002	410	6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE I	\$0.00	\$352,462.52	\$352,462.52	\$0.00	\$312,558.52	\$39,904.00	\$39,904.00	\$312,558.52	\$312,558.52	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$352,462.52	\$352,462.52	\$352,462.52	\$0.00	\$312,558.52	\$39,904.00	\$39,904.00	\$312,558.52	\$312,558.52	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE	\$0.00	\$352,462.52	\$352,462.52	\$352,462.52	\$0.00	\$312,558.52	\$39,904.00	\$39,904.00	\$312,558.52	\$312,558.52	\$0.00
412001	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$5,800.00	\$31,900.00	\$5,800.00	\$0.00	\$43,500.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
	3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$5,800.00	\$31,900.00	\$5,800.00	\$0.00	\$43,500.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
	3390		SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$5,800.00	\$31,900.00	\$5,800.00	\$0.00	\$43,500.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
511	412001	410	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$43,500.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$5,800.00	\$31,900.00	\$5,800.00	\$0.00	\$43,500.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
			CONTRATACIÓN DE PERSONAL	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$5,800.00	\$31,900.00	\$5,800.00	\$0.00	\$43,500.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
			FONDO III	\$21,457,260.00	\$0.00	\$21,457,260.00	\$1,192,389.87	\$20,253,270.13	\$823,133.28	\$369,256.59	\$20,634,126.72	\$823,133.28	\$823,133.28	\$0.00
			Total Final	\$21,457,260.00	\$0.00	\$21,457,260.00	\$1,192,389.87	\$20,253,270.13	\$823,133.28	\$369,256.59	\$20,634,126.72	\$823,133.28	\$823,133.28	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2021
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021
11:55 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.

CONCILIACION MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

OBRAS POR CONTRATO

FECHA 29/JUNIO/2021

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO:
MES QUE INFORMA:

FONDO III
DRENAJES Y
511 - FONDO III 2021
407002 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA
DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
MARZO 2021

TESORERIA MUNICIPAL:

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL:

(+)GASTO DEVENGADO DEL \$ \$0.00
MES:

(+)DEUDA CONTRAIDA EN EL \$: \$0.00
MES:


(-) DEUDA DE MESES \$
ANTERIORES: \$0.00

(+) PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$58,657.72
PRIMER ESTIMACIÓN DE LA OBRA


(-)PAGO REALIZADO POR TESORERÍA \$ \$117,315.44
PAGO EFECTUADOS EN FECHAS 19/03/2021 Y
29/03/2021, MISMA CANTIDAD

-\$58,657.72

LA DIFERENCIA CORRESPONDE POR ERROR AL REALIZAR EL PAGO EN TESORERÍA, EL CONTRATISTA REINTEGRA LA CANTIDAD EN EL MES DE ABRIL DEL 2021


PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO
MIGUEL AUZA, ZACATECAS
H. AYUNTAMIENTO
2018 2021
MIGUEL AUZA, ZAC.
JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVELSANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL


PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO
MIGUEL AUZA, ZACATECAS
H. AYUNTAMIENTO
2018 2021
MIGUEL AUZA, ZAC.
LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL