

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
OBRAS POR CONTRATO

FECHA: 15-OCT-2021

HOJA 1 DE 11

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2021

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
21OFIII29001	401002	AMPLIACIÓN DE 156 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL, COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COL. JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA	24°27'68.10" N 103°44'16.22" O	156 ML	81,285.99	-	81,285.99	-	81,285.99	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
21OFIII29002	401003	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE DIONISIO TRIANA 150 M. EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA LA LIEBRE (150 MTS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIONISIO TRIANA PARA ABATIR LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN 3 VIVIENDAS)	COLONIA LA LIEBRE	24°29'29.05" N 103°43'73.58" O	150 ML	78,068.09	-	78,068.09	-	78,068.09	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
21OFIII29003	401004	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LAUREL 68 MTS. EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, (68 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAUREL PARA ABATIR LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN 4 VIVIENDAS)	COL. JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA	24°27'78.50" N 103°43'81.62" O	68 ML	40,802.48	-	40,802.48	-	40,802.48	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
21OFIII29004	401005	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE M. CANALES 105 M EN MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA CHAPULINES (105 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE M. CANALES PARA ABATIR LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN 4 VIVIENDAS)	COLONIA CHAPULINES	24°29'05.46" N 103°45'56.29" O	105 ML	44,000.00	-	44,000.00	-	44,000.00	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X

244,156.56	-	244,156.56	-	244,156.56	N/A	-	-
244,156.56	-	244,156.56	-	244,156.56	N/A	-	-


AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC.

M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARA
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC.

LIC. SHIOMARA BORIA GIACOMINI
 NOMBRE Y FIRMA
 SINDICO MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC.

ING. PABLO ADRIAN CASAS BARBOZA
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2021

FECHA: 15-OCT-2021
 HOJA 2 DE 11

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
210FIII29035	401006	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE INSURGENTES 460 M., BARRIO LA LIEBRE EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	LA LIEBRE	24°29'40.98" N 103°43'13.84" O	460 ML	472,905.55	181,540.99	409,905.55	181,540.99	409,905.55	N/A	-	-	30.97%	87%	30.97%	87%		X
210FIII29036	401007	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, BARRIO LA LIEBRE, EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	LA LIEBRE	24°29'56.74" N 103°44'22.28" O		500,430.30	118,547.37	412,430.30	118,547.37	412,430.30	N/A	-	-	11.16%	82%	11.16%	82%		X
							973,335.85	300,088.36	822,335.85	300,088.36	822,335.85								
							1,217,492.41	300,088.36	1,066,492.41	300,088.36	1,066,492.41								


M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARA
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.**


LIC. SHIOMARA ORIA GIACOMAN
 NOMBRE Y FIRMA
 SINDICO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.**


ING. PABLO ADRIAN CASAS BARBOZA
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



**H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.**


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2021

FECHA: 15-OCT-2021

HOJA 3 DE 11

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO					
21OFIII29005	402001	REHABILITACIÓN DE 60 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE OASIS DE LA COLONIA ESPAÑA, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COL. JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA	24°28'52.14" N 103°44'44.48" O	60 ML	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X	
21OFIII29006	402002	CONSTRUCCIÓN DE 160 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE SAN MATEO, COLONIA SAN MARCOS, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA	COL. SAN MARCOS	24°29'07.93" N 103°46'56.91" O	160 ML	170,365.55	-	170,365.55	-	170,365.55	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X	
21OFIII29007	402003	CONSTRUCCIÓN DE 159.1 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE SAN MARCOS 38.9 ML Y EN CALLE CERRO DE LA BOQUILLA 120.2, COLONIA LA UCA, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA	COLONIA LA UCA	24°29'31.74" N 103°45'96.47" O	159.1 ML	154,101.43	-	154,101.43	-	154,101.43	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X	
21OFIII29008	402004	CONSTRUCCIÓN DE 252 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 6 VIVIENDAS EN CALLE TRINIDAD RUELAS, COLONIA LA CANTERA, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COLONIA LA CANTERA	24°27'55.71" N 103°45'43.01" O	252 ML	244,770.74	-	244,770.74	-	244,770.74	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X	
21OFIII29009	402005	CONSTRUCCIÓN DE 250 MTS DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE ALFREDO MORALES, COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS	COL. JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA	24°28'36.93" N 103°44'20.30" O	250 ML	263,635.84	-	263,635.84	-	263,635.84	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X	
21OFIII29010	402006	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 230 ML DE COLECTOR EN ARROYO DE LA BOQUILLA DEL PUENTE INSURGENTES AL PUENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CABECERA MUNICIPAL	24°29'38.04" N 103°44'39.82" O	230 ML	1,115,209.82	-	1,115,209.82	-	1,115,209.82	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X	
							2,023,083.38	-	2,023,083.38	-	2,023,083.38									
							3,240,575.79	300,088.36	3,089,575.79	300,088.36										


 M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARA
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.


 LIC. SHIOMARA SORIA GIACOMÁN
 NOMBRE Y FIRMA
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.



 ING. PABLO ADRIAN CASAS BARBOZA
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
 DESARROLLO ECONOMICO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
OBRAS POR CONTRATO


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2021

FECHA: 15-OCT-2021
 HOJA 4 DE 11

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
21OFIII29011	402007	CONSTRUCCIÓN DE 172 MTS DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 6 VIVIENDAS EN CALLE ZACATECAS 56 M, CALLEJÓN 2DA. PRIVADA LA CANTERA 56 M., CALLE EN PROYECTO 60 M., MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	VARIAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	24°29'38.04" N 103°44'39.82" O	172 ML	174,229.19	-	174,229.19	-	174,229.19	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
21OFIII29030	402008	CONSTRUCCIÓN DE 286 MTS DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 15 VIVIENDAS EN CALLE INSURGENTES 100 M, CALLEJÓN ÁLAMO 128 M, CALLE DALIA 40 M, CALLE SAN MARCOS 18 M, COLONIA SAN MARCOS, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	VARIAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	24°27'86.30" N 103°43'81.17" O	286 ML	282,509.58	-	282,509.58	-	282,509.58	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
21OFIII29037	402009	CONSTRUCCIÓN DE 220 MTS DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 6 VIVIENDAS EN CALLE BUENAVENTURA, COLONIA LAS MAGDALENAS, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COL. LAS MAGDALENAS	24°27'93.76" N 103°45'27.66" O	230 ML	305,921.96	-	305,921.96	205,921.96	305,921.96	N/A	-	-	0%	100%	67.31%	100%		X
21OFIII29038	402010	CONSTRUCCIÓN DE 633 MTS DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, BARRIO LA LIEBRE, EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	LA LIEBRE	24°29'52.96" N 103°44'07.12" O	633 ML	573,387.68	281,247.04	573,387.68	281,247.04	573,387.68	N/A	-	-	49.05%	100%	49.05%	100%		X
21OFIII29039	402011	REHABILITACIÓN DE 270 ML DE DRENAJE SANITARIO PARA 2 VIVIENDAS EN CALLE INSURGENTES, BARRIO LA LIEBRE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	LA LIEBRE	24°29'36.80" N 103°43'27.63" O	270 ML	266,461.00	266,461.00	266,461.00	257,052.20	257,052.20	N/A	-	-	96.47%	96%	100%	100%		
21OFIII29040	402012	CONSTRUCCIÓN DE 60 ML DE DRENAJE SANITARIO PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE ORO, COLONIA LINDA VISTA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COL. LINDA VISTA	24°29'62.96" N 103°45'63.96" O	60 ML	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	N/A	-	-	100%	100%	100%	100%		X
						1,668,509.41	613,708.04	1,668,509.41	810,221.20	1,659,100.61									
						4,909,085.20	913,796.40	4,758,085.20	1,110,309.56										


H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC.
 M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARA
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC.
 LIC. SHIMARA TORIA GIACOMANI
 NOMBRE Y FIRMA
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC.
 ING. PABLO ADRIAN CASAS BARBOZA
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
OBRAS POR CONTRATO


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2021

FECHA: 15-OCT-2021
 HOJA 5 DE 11

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO					
21OFIII29012	404001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CAMPO 5, EX HACIENDA LA HONDA	24°10'65.32" N 103°42'76.88" O	3055 M2	650,287.30	-	650,287.30	-	650,287.30	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X	
21OFIII29013	404002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO, (1280 M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE COLOTLÁN PARA BENEFICIAR A 10 VIVIENDAS)	COLONIA CENTRO	24°28'86.18" N 103°44'99.28" O	1280 M2	270,003.20	-	270,003.20	-	270,003.20	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X	
21OFIII29014	404003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO, (1600 M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VICTORIA CON UN LARGO DE 200 M POR UN ANCHO DE 8 M PARA BENEFICIAR 16 VIVIENDAS)	COLONIA CENTRO	24°29'37.04" N 103°45'46.71" O	1600 M2	340,000.00	-	340,000.00	-	340,000.00	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X	
21OFIII29015	404004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO, (1248 M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GONZALO VILLASEÑOR CON UN LARGO DE 156 M POR UN ANCHO DE 8 M PARA BENEFICIAR 16 VIVIENDAS)	COLONIA CENTRO	24°29'31.30" N 103°45'51.89" O	1248 M2	264,000.00	-	264,000.00	-	264,000.00	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X	
21OFIII29016	404005	CONSTRUCCIÓN DE BASE EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA BETANIA (960 M2 DE BASE EN LA CALLE GUARDERÍA UN LARGO DE 120 M POR UN ANCHO DE 8 M PARA BENEFICIAR 8 VIVIENDAS)	COLONIA BETANIA	24°29'01.16" N 103°43'19" O	960 M2	146,995.20	-	146,995.20	-	146,995.20	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X	
							1,671,285.70	-	1,671,285.70	-	1,671,285.70									
							6,580,370.90	913,796.40	6,429,370.90	1,110,309.56										


H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC
 NOMBRE Y FIRMA
 SINDICO MUNICIPAL


DESARROLLO ECONOMICO
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC.
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2021

FECHA: 15-OCT-2021

HOJA 6 DE 11

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
210FIII29032	404006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO (8500 M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE INSURGENTES 3200 M, C. DONATO GUERRA 1440 M2, CALLE 5 DE FEBRERO 320 M2, C. GUERRERO 1461 M2, C. INDEPENDENCIA 2080 M2, PARA BENEFICIAR A 41 VIVIENDAS)	VARIAS CALLES	24°29'48.22" N 103°44'57.17" O	8500 M2	1,700,409.32	665,714.34	1,700,409.32	665,714.34	1,700,409.32	N/A	-	-	39.15%	100%	39.15%	100%		X
210FIII29041	404007	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 96 M3 DE ASFALTO EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA	24°28'02.57" N 103°44'91.29" O	96 M3	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	N/A	-	-	100%	100%	100%	100%		X
210FIII29042	404008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA BETANIA (960 MTS DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GUARDERÍA UN LARGO DE 120 M POR UN ANCHO DE 8 PARA BENEFICIAR A 8 VIVIENDAS)	COLONIA BETANIA	24°29'01.16" N 103°43'92.70" O	960 M2	200,002.56	200,002.56	200,002.56	200,002.56	200,002.56	N/A	-	-	100%	100%	100%	100%		X
							236,411.88	1,201,716.90	2,236,411.88	1,201,716.90	2,236,411.88								
							8,816,782.78	2,115,513.30	8,665,782.78	2,312,026.46	8,656,129.70								


M.V.Z. ARMANDITO MORALES GANDARA
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


**H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.**


LIC. SHIOMARA SORIA GIACOMÁN
 NOMBRE Y FIRMA
 SINDICO MUNICIPAL


**H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.**


ING. PABLO ADRIAN CASAS BARBOZA
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



**H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
OBRAS POR CONTRATO


FECHA 15-OCT-2021
 HOJA 7 DE 11

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2021

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
210FIII29017	405001	AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA NUEVA EN CAMPO 17 C EX HACIENDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CAMPO 17C EX HACIENDA LA HONDA	24°04'66.05" N 103°42'13.32" O	11/POSTES	587,937.88	-	587,937.88	-	587,937.88	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
210FIII29018	405002	AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA NUEVA, EN CAMPO 2.5 EX HACIENDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CAMPO 2.5 EX HACIENDA LA HONDA	24°08'09.30" N 103°40'77.90" O	18/POSTES	976,024.00	-	976,024.00	-	976,024.00	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
210FIII29019	405003	AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA NUEVA EN CAMPO 19 EX HACIENDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CAMPO 19 EX HACIENDA LA HONDA	24°04'26.99" N 103°41'21.77" O	9/POSTES	542,996.00	-	269,700.00	-	269,700.00	N/A	-	-	0%	50%	0%	50%		X
							2,106,957.88	-	1,833,661.88	-	1,833,661.88								
							10,923,740.66	2,115,513.30	10,499,444.66	2,312,026.46	10,490,035.87								


H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC.
 M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARA
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICATURA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. SHOMARA SORIA GACOMÁN
 NOMBRE Y FIRMA
 SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC.


DESARROLLO ECONOMICO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ING. PABLO ABRIL CASAS BARBOZA
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
OBRAS POR CONTRATO

FECHA 15-OCT-2021

HOJA 8 DE 11

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2021

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
210FIII29020	407001	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MANANTIAL DE LA HONDA	24°11'46.86" N 103°57'88.68" O	576 M2	89,903.48	-	89,903.48	-	89,903.48	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
210FIII29021	407002	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MANANTIAL DE LA HONDA	24°11'66.52" N 103°57'73.85" O	576 M2	352,462.52	-	352,462.52	-	352,462.52	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
210FIII29022	407003	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE	24°06'22.40" N 103°60'54.97" O	362.50 M2	247,707.85	-	247,707.85	-	247,707.85	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
210FIII29023	407004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO RUIZ DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CABECERA MUNICIPAL	24°29'04.21" N 103°44'97.88" O	288.51 M2	236,701.69	-	236,701.69	-	236,701.69	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
							926,775.54	-	926,775.54	-	926,775.54								
							11,850,516.20	2,115,513.30	11,426,220.20	2,312,026.46	11,416,811.41								


H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, Z.

M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARA
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICATURA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. SHIOMARA SORIA GIACOMANI
 NOMBRE Y FIRMA
 SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC.


DESARROLLO ECONOMICO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


ING. PABLO ADRIAN CASAS BARBOZA
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
OBRAS POR CONTRATO

FECHA 15-OCT-2021
 HOJA 9 DE 11

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2021

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
21OFIII29024	408001	CONSTRUCCIÓN DE 640 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CABECERA MUNICIPAL	23°27'90.93" N 103°44'87.41" O	640 M2	819,366.00	-	819,366.00	-	819,366.00	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
21OFIII29025	408002	CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CABECERA MUNICIPAL	24°27'74.78" N 103°44'94.76" O	320 M2	409,683.00	-	409,683.00	-	409,683.00	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
21OFIII29026	408003	CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CABECERA MUNICIPAL	24°29'80.34" N 103°45'16.40" O	320 M2	409,683.00	-	409,683.00	-	409,683.00	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
21OFIII29027	408004	CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CABECERA MUNICIPAL	24°29'50.64" N 103°44'81.42" O	320 M2	409,683.00	-	409,683.00	-	409,683.00	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
21OFIII29028	408005	CONSTRUCCIÓN DE 160 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CABECERA MUNICIPAL	24°28'09.42" N 103°43'77.51" O	160 M2	204,841.50	-	204,841.50	-	204,841.50	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
21OFIII29029	408006	CONSTRUCCIÓN DE 224 M2 DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE TIERRA GENEROSA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	TIERRA GENEROSA	24°15'12.18" N 103°55'59.11" O	224 M2	286,778.10	-	286,778.10	-	286,778.10	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
21OFIII29031	408007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 50 CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CABECERA MUNICIPAL	24°29'45.06" N 103°45'15.10" O	50 CALENTADORES SOLARES	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
							2,840,034.60	-	2,840,034.60	-	2,840,034.60								
							14,690,550.80	2,115,513.30	14,266,254.80	2,312,026.46	14,256,846.01								


M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARA
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


**H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.**


LIC. SHOMARA SONIA GIACOMA
 NOMBRE Y FIRMA
 SINDICO MUNICIPAL
**H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.**


**SINDICATURA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**


ING. PABLO ADRIAN CASAS BARBOZA
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO


**H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.**


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2021

FECHA: 15-OCT-2021

HOJA 10 DE 11



NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
210FIII29033	408008	CONSTRUCCIÓN DE 192 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CABECERA MUNICIPAL	24°29'67.36" N 103°45'51.21" O	192 M2	257,032.80	127,841.40	257,032.80	127,841.40	257,032.80	N/A	-	-	49.74%	100%	49.74%	100%		X
210FIII29034	408009	CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CABECERA MUNICIPAL	24°29'50.24" N 103°45'05.76" O	320 M2	428,388.00	259,885.30	428,388.00	259,885.30	428,388.00	N/A	-	-	60.67%	100%	60.67%	100%		X
210FIII29036	408010	CONSTRUCCIÓN DE 96 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CABECERA MUNICIPAL	24°29'50.22" N 103°44'98.42" O	96 M2	128,516.40	-	128,516.40	-	128,516.40	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
210FIII29039	408011	CONSTRUCCIÓN DE 64 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	CABECERA MUNICIPAL	24°27'60.73" N 103°45'25.28" O	64 M2	85,677.60	-	85,677.60	-	85,677.60	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
210FIII29045	408012	CONSTRUCCIÓN DE 192 M2 DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (VENADITO) DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	24°03'06.36" N 103°69'45.89" O	192 M2	257,032.80	257,032.80	257,032.80	257,032.80	257,032.80	N/A	-	-	100%	100%	100%	100%		X
210FIII29046	408013	CONSTRUCCIÓN DE 64 M2 DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE	24°06'42.37" N 103°60'86.26" O	64 M2	78,443.54	78,443.54	78,443.54	78,443.54	78,443.54	N/A	-	-	100%	100%	100%	100%		X
						1,235,091.14	723,203.04	1,235,091.14	723,203.04	1,235,091.14									
						15,925,641.94	2,838,716.34	15,501,345.94	3,035,229.50	15,491,937.15									



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC.
M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARA
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC.
 NOMBRE Y FIRMA
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC.
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
OBRAS POR CONTRATO

FECHA 15-OCT-2021

HOJA 11 DE 11

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: GASTOS ININDIRECTOS
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2021



NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
21AFIII29001	412001	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES	MIGUEL AUZA	24°29'45.06" N 103°45'15.10" O	PRESTADOR DE SERVICIOS/1	49,300.00	2,900.00	49,300.00	2,900.00	49,300.00	N/A	-	-	5.88%	100.00%	5.88%	100.00%		X
21AFIII29002	412002	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO VERNA GL MARCA DODGE MODELO 2005, COLOR GRAFITO, CUATRO PUERTAS CON NUM DE SERIE KMHCG41C850650215, AÑO 2005	MIGUEL AUZA	24°29'45.06" N 103°45'15.10" O	1/VEHICULO	63,800.00	-	63,800.00	-	63,800.00	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
21AFIII29003	412003	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO CIVIC EX AUT MARCA HONDA MODELO 2007 CON NUMERO DE SERIE 1HGFA16857L902180 TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE CUATRO PUERTAS COLO PLATA DIAMANTE	MIGUEL AUZA	24°29'45.06" N 103°45'15.10" O	1/VEHICULO	95,000.00	-	95,000.00	-	95,000.00	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
						208,100.00	2,900.00	208,100.00	2,900.00	208,100.00									
						16,133,741.94	2,841,616.34	15,709,445.94	3,038,129.50	15,700,037.15									


H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC.

M.V.Z. ARMANDO PERALTA GANDARA
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICATURA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. SHIOMARA SORIA GIACOMA
 NOMBRE Y FIRMA
 SINDICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC.


DESARROLLO ECONOMICO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ING. PABLO ADRIAN CASAS BARBOZA
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 401 - AGUA POTABLE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 401006 - AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE INSURGENTES 460 M, BARRIO LA LIEBRE
 EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2021

FECHA: 15/OCT/2021

HOJA_1 DE 14

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
005/029/FONDOIII/AGUA/2021	CONSTRUCTORA PEDROMO S.A. DE C.V.	\$ 409,905.55	2/2	\$ 181,540.99	1855	763008	07/09/2021	P03804	07/09/2021	C01162	07/09/2021	A409	07/09/2021	6131	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO	181,540.99
SUMA: \$															\$ 181,540.99	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 210FIII29035 - AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE INSURGENTES 460 M, BARRIO LA LIEBRE
 EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS

UBICACIÓN: MIGUEL AUZA, ZACATECAS

TOTAL \$ \$ 181,540.99

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 409,905.55

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100.00%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 401 - AGUA POTABLE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 401007 - AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, BARRIO LA LIEBRE EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2021

FECHA 15/OCT/2021

HOJA 2 DE 14

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
006/029/FONDOIII/AGUA/2021	C. JESUS MANUEL AGUILAR RAMÍREZ	\$ 412,430.30	2/2	\$ 118,547.37	1855	325108	03/09/2021	P03802	03/09/2021	C01161	03/09/2021	78544	02/09/2021	6131	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO	118,547.37
SUMA: \$															\$ 118,547.37	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 21OFIII29036 - AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, BARRIO LA LIEBRE EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS

UBICACIÓN: MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

TOTAL \$ \$ 118,547.37

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 412,430.30

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100.00%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA:	FONDO III
SUB-PROGRAMA:	402 - DRENAJE SANITARIO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III
PROYECTO:	402009 - CONSTRUCCIÓN DE 220 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 6 VIVIENDAS EN CALLE BUENAVENTURA COLONIA LAS MAGDALENAS, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE 2021

FECHA 15/OCT/2021

HOJA 3 DE 14

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
007/029/FONDOIII/DRENAJE/2021	PAVIMENTOS DE LA COMARCA S.A. DE C.V.	\$ 305,921.96	1/1	\$ 305,921.96	1855	260015	18/08/2021	P03501	18/08/2021	0/0	0/0	357	18/08/2021	6141	MONTO TOTAL DEVENGADO	305,921.96
007/029/FONDOIII/DRENAJE/2021	PAVIMENTOS DE LA COMARCA S.A. DE C.V.	\$ 305,921.96	1/1	\$ 305,921.96	1855	260015	18/08/2021	P03501	18/08/2021	C01068	18/08/2021	357	18/08/2021	6141	PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACIÓN	100,000.00
007/029/FONDOIII/DRENAJE/2021	PAVIMENTOS DE LA COMARCA S.A. DE C.V.	\$ 305,921.96	1/1	\$ 305,921.96	1855	784008	02/09/2021	P03501	18/08/2021	C01144	02/09/2021	357	18/08/2021	6141	PAGO TOTAL DE LA ESTIMACIÓN	205,921.96
SUMA: \$															\$ 611,843.92	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 210FIII29037 - CONSTRUCCIÓN DE 220 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 6 VIVIENDAS EN CALLE BUENAVENTURA
COLONIA LAS MAGDALENAS, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
UBICACION: MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

TOTAL DEVENGADO: \$ \$ 305,921.96

TOTAL PAGADO: \$ \$ 305,921.96

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 305,921.96

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100.00%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 402 - DRENAJE SANITARIO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 402010 - CONSTRUCCIÓN DE 633 MTS DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, BARRIO LA LIEBRE, EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2021

FECHA 15/OCT/2021

HOJA 4 DE 14

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
009/029/FONDOIII/DRENAJE/2021	ARQ. JOEL LUIS ROMO NOYOLA	\$ 573,387.68	2/2	\$ 281,247.04	1855	178008	09/09/2021	P03806	09/09/2021	C01163	09/09/2021	9E234	07/09/2021	6141	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO	281,247.04
SUMA: \$															\$ 281,247.04	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 210FIII29038 - CONSTRUCCIÓN DE 633 MTS DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, BARRIO LA LIEBRE, EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

TOTAL \$	\$ 281,247.04
PRESUPUESTO APROBADO: \$	\$ 573,387.68
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	\$ -
% AVANCE FINANCIERO	100.00%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 402 - DRENAJE SANITARIO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 402011 - REHABILITACIÓN DE 270 ML DE DRENAJE SANITARIO PARA 2 VIVIENDAS EN CALLE INSURGENTES, BARRIO LA LIEBRE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2021

FECHA 15/OCT/2021

HOJA 5 DE 14

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
010/029/FONDOIII/DRENAJE/2021	C. MIGUEL CUEVAS LOZANO	\$ 266,461.00	1/1	\$ 266,461.00	1855	976320	07/09/2021	P03901	07/09/2021	0/0	0/0	57D58	07/09/2021	6141	MONTO TOTAL DEVENGADO	266,461.00
010/029/FONDOIII/DRENAJE/2021	C. MIGUEL CUEVAS LOZANO	\$ 266,461.00	1/1	\$ 266,461.00	1855	976320	07/09/2021	P03901	07/09/2021	C01201	07/09/2021	57D58	07/09/2021	6141	PAGO PARCIAL DE PRIMERA ESTIMACIÓN	226,461.00
010/029/FONDOIII/DRENAJE/2021	C. MIGUEL CUEVAS LOZANO	\$ 266,461.00	1/1	\$ 266,461.00	1855	377608	10/09/2021	P03901	07/09/2021	C01202	10/09/2021	7E067	10/09/2021	6141	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACIÓN	30,591.20
SUMA: \$															\$ 523,513.20	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 210FIII29039 - REHABILITACIÓN DE 270 ML DE DRENAJE SANITARIO PARA 2 VIVIENDAS EN CALLE INSURGENTES, BARRIO LA LIEBRE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 UBICACIÓN: MIGUEL AUZA, ZACATECAS

TOTAL DEVENGADO \$ **\$ 266,461.00**
 TOTAL PAGADO: \$ **\$ 257,052.20**
 PRESUPUESTO APROBADO: \$ **\$ 266,461.00**
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **\$ 9,408.80**
 % AVANCE FINANCIERO **96.47%**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 402 - DRENAJE SANITARIO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 402012 - CONSTRUCCIÓN DE 60 ML DE DRENAJE SANITARIO PARA 14 VIVIENDAS EN CALLE ORO, COLONIA LINDA VISTA
 DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2021

FECH 15/OCT/2021

HOJA 6 DE 14

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
011/029/FONDOIII/DRENAJE/2021	C. SAUL OCHOA VAZQUEZ	\$ 66,000.00	1/1	\$ 66,000.00	1855	167414	06/09/2021	P03874	06/09/2021	C01191	06/09/2021	78852	02/09/2021	6141	PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO	66,000.00
SUMA: \$															\$ 66,000.00	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 210FII29040 - CONSTRUCCIÓN DE 60 ML DE DRENAJE SANITARIO PARA 14 VIVIENDAS EN CALLE ORO, COLONIA LINDA VISTA,
 DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS

UBICACIÓN: MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

TOTAL \$	\$ 66,000.00
PRESUPUESTO APROBADO: \$	\$ 66,000.00
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	\$ -
% AVANCE FINANCIERO	100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 404 - URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 404006 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO (8500 M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN CALLE INSURGENTES 3200 M2, C. DONATO GUERRA 1440 M2, EN C. 5 DE FEBRERO 320 M2, C. GUERRERO 1461 M2, C. INDEPENDENCIA 2080 M2, PARA BENEFICIAR A 41 VIVIENDAS)
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2021

FECHA 15/OCT/2021

HOJA 7 DE 14

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
007/029/FONDOIII/ASFALTO/2021	PAVIMENTOS DE LA COMARCA S.A DE C.V.	\$ 1,700,409.32	5/7	\$ 324,787.24	1855	795007	05/08/2021	P03790	02/09/2021	C00939	23/07/2021	339	19/07/2021	6141	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN LA QUINTA ESTIMACIÓN	97,436.17
007/029/FONDOIII/ASFALTO/2021	PAVIMENTOS DE LA COMARCA S.A DE C.V.	\$ 1,700,409.32	5/7	\$ 324,787.24	1855	784013	02/09/2021	P03790	02/09/2021	C01156	02/09/2021	358	20/08/2021	6141	PAGO DE QUINTA ESTIMACIÓN	227,351.07
007/029/FONDOIII/ASFALTO/2021	PAVIMENTOS DE LA COMARCA S.A DE C.V.	\$ 1,700,409.32	6/7	\$ 136,587.45	1855	795007	05/08/2021	P03792	03/09/2021	C0939	23/07/2021	339	19/07/2021	6141	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN LA SEXTA ESTIMACIÓN	40,976.24
007/029/FONDOIII/ASFALTO/2021	PAVIMENTOS DE LA COMARCA S.A DE C.V.	\$ 1,700,409.32	6/7	\$ 136,587.45	1855	723020	03/09/2021	P03792	03/09/2021	C01157	03/09/2021	362	01/09/2021	6141	PAGO DE SEXTA ESTIMACIÓN	95,611.21
007/029/FONDOIII/ASFALTO/2021	PAVIMENTOS DE LA COMARCA S.A DE C.V.	\$ 1,700,409.32	7/7	\$ 204,339.66	1855	795007	05/08/2021	P03794	03/09/2021	C00939	23/07/2021	339	19/07/2021	6141	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN LA SEPTIMA ESTIMACIÓN	61,301.89
007/029/FONDOIII/ASFALTO/2021	PAVIMENTOS DE LA COMARCA S.A DE C.V.	\$ 1,700,409.32	7/7	\$ 204,339.66	1855	723015	03/09/2021	P03794	03/09/2021	C01158	03/09/2021	364	02/09/2021	6141	PAGO DE SEPTIMA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO	143,037.76
SUMA: \$															\$ 665,714.34	

SUMA: \$ \$ 665,714.34

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACION CUANDO MENOS A TRES
 OBRA: 210FIII29032 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO (8500 M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN CALLE INSURGENTES 3200 M2, C. DONATO GUERRA 1440 M2, EN C. 5 DE FEBRERO 320 M2, C. GUERRERO 1461 M2, C. INDEPENDENCIA 2080 M2, PARA BENEFICIAR A 41 VIVIENDAS)
 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS

TOTAL \$ \$ 665,714.34

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 1,700,409.32

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100.00%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 404 - URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 404007 - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 96 M3 DE ASFALTO EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2021

FECH 15/OCT/2021
 HOJA 8 DE 14

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
005/029/FONDOIII/ASFALTO/2021	PAVIMENTOS DE LA COMARCA S.A. DE C.V.	\$ 336,000.00	1/1	\$ 336,000.00	1855	723008	03/09/2021	P03858	03/09/2021	C01187	03/09/2021	363	01/09/2021	6141	PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO	336,000.00
SUMA: \$															\$ 336,000.00	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 210FIII29041 - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 96 M3 DE ASFALTO EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 UBICACIÓN: MIGUEL AUZA, ZACATECAS

TOTAL \$ \$ 336,000.00
 PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 336,000.00
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ -
 % AVANCE FINANCIERO 100.00%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 404 - URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 404008 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA BETANIA,
 (960 MTS DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GUARDERÍA UN LARGO DE 120 M, POR
 UN ANCHO DE 8, PARA BENEFICIAR A 8 VIVIENDAS)
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2021

FECHA: 15/OCT/2021

HOJA 9 DE 14

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
006/029/FONDOIII/ASFALTO/2021	PAVIMENTOS DE LA COMARCA S.A. DE C.V.	\$ 200,002.56	1/1	\$ 200,002.56	1855	720014	10/09/2021	P03905	10/09/2021	C01203	10/09/2021	365	03/09/2021	6141	PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO	200,002.56
SUMA: \$															\$ 200,002.56	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 21OFII29042 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA BETANIA,
 (960 MTS DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GUARDERÍA UN LARGO DE 120 M, POR
 UN ANCHO DE 8, PARA BENEFICIAR A 8 VIVIENDAS)

UBICACIÓN: MIGUEL AUZA, ZACATECAS

TOTAL \$ **\$ 200,002.56**
 PRESUPUESTO APROBADO: \$ **\$ 200,002.56**
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **\$ -**
 % AVANCE FINANCIERO **100.00%**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 408 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 408008 - CONSTRUCCIÓN DE 192 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2021

FECHA: 15/OCT/2021

HOJA 10 DE 14

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
008/029/FONDOIII/TECHO/2021	C. JESUS MANUEL AGULAR RAMÍREZ	\$ 257,032.80	2/2	\$ 127,841.40	1855	325123	03/09/2021	P03757	03/09/2021	C01143	03/09/2021	822E4	02/09/2021	6111	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO	127,841.40
SUMA: \$															\$ 127,841.40	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 21OFIII29033 - CONSTRUCCIÓN DE 192 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 UBICACIÓN: MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

TOTAL \$ **\$ 127,841.40**
 PRESUPUESTO APROBADO: \$ **\$ 257,032.80**
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **\$ -**
 % AVANCE FINANCIERO **100.00%**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 408 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 408009- CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2021

FECHA 15/OCT/2021

HOJA 11 DE 14

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
007/029/FONDOIII/TECHO/2021	C. MIGUEL CUEVAS LOZANO	\$ 428,388.00	2/2	\$ 259,885.30	1855	325115	03/09/2021	P03755	03/09/2021	C01142	03/09/2021	198D5	03/09/2021	6111	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO	259,885.30
SUMA: \$															\$ 259,885.30	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 210FIII29034 - CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 UBICACIÓN: MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

TOTAL \$ \$ 259,885.30
 PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 428,388.00
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ -
 % AVANCE FINANCIERO 100.00%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 408 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 408012 - CONSTRUCCIÓN DE 192 M2 DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
 (EL VENADITO) DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2021

FECH 15/OCT/2021

HOJA 12 DE 14

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
011/029/FONDOIII/TECHO/2021	C. RODOLFO ESAU TINOCO GAMÓN	\$ 257,032.80	1/1	\$ 257,032.80	1855	674008	06/09/2021	P03863	06/09/2021	C01188	07/09/2021	F57EC	03/09/2021	6111	PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO	257,032.80
SUMA: \$															\$ 257,032.80	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 210FIII29045 - CONSTRUCCIÓN DE 192 M2 DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (VENADITO) DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 UBICACIÓN: JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (VENADITO)

TOTAL \$ \$ 257,032.80
 PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 257,032.80
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ -
 % AVANCE FINANCIERO 100.00%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 408 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 408013 - CONSTRUCCIÓN DE 64 M2 DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE 2021

FECH 15/OCT/2021

HOJA 13 DE 14

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
012/029/FONDOIII/TECHO/2021	C. JOSE ANTONIO BARBOZA CAMPOS	\$ 78,443.54	1/1	\$ 78,443.54	1855	976313	07/09/2021	P03889	07/09/2021	C01197	07/09/2021	17S8E	07/09/2021	6111	PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DEL CONTRATO	78,443.54
SUMA: \$															\$ 78,443.54	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 210FIII29046 - CONSTRUCCIÓN DE 64 M2 DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 UBICACIÓN: DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE

TOTAL \$ \$ 78,443.54
 PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$ 78,443.54
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ -
 % AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA:	FONDO III
SUB-PROGRAMA:	412 - GASTOS INDIRECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III
PROYECTO:	412011 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE 2021

FECH 15/OCT/2021

HOJA 14 DE 14

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
PRESTADORSERVICIO/2021/029/001	C. KARINA IBAÑEZ IBARRA	\$ 49,300.00	17/17	\$ 2,900.00	1855	178015	09/09/2021	P03788	09/09/2021	C01155	09/09/2021	C1AF7	09/09/2021	3391	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,900.00
SUMA: \$															\$ 2,900.00	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 OBRA: 21AFIII29001- CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
 UBICACIÓN: MIGUEL AUZA, ZACATECAS

TOTAL \$	\$ 2,900.00
PRESUPUESTO APROBADO: \$	\$ 49,300.00
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	\$ -
% AVANCE FINANCIERO	100.00%



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	FONDO III													
	401001		CUENTA CONCENTRADORA FIII											
		410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$21,457,260.00	-\$16,133,741.94	\$5,323,518.06	\$0.00	\$5,323,518.06	\$0.00	\$0.00	\$5,323,518.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$21,457,260.00	-\$16,133,741.94	\$5,323,518.06	\$0.00	\$5,323,518.06	\$0.00	\$0.00	\$5,323,518.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$21,457,260.00	-\$16,133,741.94	\$5,323,518.06	\$0.00	\$5,323,518.06	\$0.00	\$0.00	\$5,323,518.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	401001	410	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$21,457,260.00	-\$16,133,741.94	\$5,323,518.06	\$0.00	\$5,323,518.06	\$0.00	\$0.00	\$5,323,518.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$21,457,260.00	-\$16,133,741.94	\$5,323,518.06	\$0.00	\$5,323,518.06	\$0.00	\$0.00	\$5,323,518.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CUENTA CONCENTRADORA FIII	\$21,457,260.00	-\$16,133,741.94	\$5,323,518.06	\$0.00	\$5,323,518.06	\$0.00	\$0.00	\$5,323,518.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	401002		AMPLIACIÓN DE 156 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL, COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS											
		410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	401002	410	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
 ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
 02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			AMPLIACIÓN DE 156 ML DE RED	\$0.00	\$81,285.99	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401003	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE DIONISIO TRIANA 150 M EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA LA LIEBRE (150 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIONISIO TRIANA PARA ABATIR LA													
410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$78,068.09	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$78,068.09	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$78,068.09	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
411	401003	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$78,068.09	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$78,068.09	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA	\$0.00	\$78,068.09	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,068.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401004	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LAUREL 68M EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, (68 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAUREL PARA ABATIR LA													
410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$40,802.48	\$40,802.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,802.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$40,802.48	\$40,802.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,802.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$40,802.48	\$40,802.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,802.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	401004	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$40,802.48	\$40,802.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,802.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$40,802.48	\$40,802.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,802.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA	\$0.00	\$40,802.48	\$40,802.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,802.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401005	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE M. CANALES 150 M EN MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA CHAPULINES, (105 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE M CANALES PARA ABATIR LA CARENCIA DE AGUA													
410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	401005	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401006	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE INSURGENTES 460 M, BARRIO LA LIEBRE EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.													
410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$472,905.55	\$472,905.55	\$0.00	\$0.00	\$181,540.99	-\$181,540.99	\$291,364.56	\$181,540.99	\$181,540.99	\$0.00



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$472,905.55	\$472,905.55	\$0.00	\$0.00	\$181,540.99	-\$181,540.99	\$291,364.56	\$181,540.99	\$181,540.99	\$0.00	
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$472,905.55	\$472,905.55	\$0.00	\$0.00	\$181,540.99	-\$181,540.99	\$291,364.56	\$181,540.99	\$181,540.99	\$0.00	
11	401006	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$472,905.55	\$472,905.55	\$0.00	\$0.00	\$181,540.99	-\$181,540.99	\$291,364.56	\$181,540.99	\$181,540.99	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$472,905.55	\$472,905.55	\$0.00	\$0.00	\$181,540.99	-\$181,540.99	\$291,364.56	\$181,540.99	\$181,540.99	\$0.00	
			AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA	\$0.00	\$472,905.55	\$472,905.55	\$0.00	\$0.00	\$181,540.99	-\$181,540.99	\$291,364.56	\$181,540.99	\$181,540.99	\$0.00	
401007			AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, BARRIO LA LIEBRE EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.												
	410		DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$500,430.30	\$500,430.30	\$0.00	\$0.00	\$118,547.37	-\$118,547.37	\$381,882.93	\$118,547.37	\$118,547.37	\$0.00	
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$500,430.30	\$500,430.30	\$0.00	\$0.00	\$118,547.37	-\$118,547.37	\$381,882.93	\$118,547.37	\$118,547.37	\$0.00	
	6130		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$500,430.30	\$500,430.30	\$0.00	\$0.00	\$118,547.37	-\$118,547.37	\$381,882.93	\$118,547.37	\$118,547.37	\$0.00	
11	401007	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$500,430.30	\$500,430.30	\$0.00	\$0.00	\$118,547.37	-\$118,547.37	\$381,882.93	\$118,547.37	\$118,547.37	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$500,430.30	\$500,430.30	\$0.00	\$0.00	\$118,547.37	-\$118,547.37	\$381,882.93	\$118,547.37	\$118,547.37	\$0.00	
			AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA	\$0.00	\$500,430.30	\$500,430.30	\$0.00	\$0.00	\$118,547.37	-\$118,547.37	\$381,882.93	\$118,547.37	\$118,547.37	\$0.00	
402001			REHABILITACIÓN DE 60 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE OASIS DE LA COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.												



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	402001	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			REHABILITACIÓN DE 60 ML DE R	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402002	CONSTRUCCIÓN DE 160 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 4 VIVIENAS EN CALLE SAN MATEO, COLONIA SAN MARCS, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA													
410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$170,365.55	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$170,365.55	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$170,365.55	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	402002	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$170,365.55	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$170,365.55	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE 160 ML DE F	\$0.00	\$170,365.55	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,365.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
402003	CONSTRUCCIÓN DE 159.1 ML RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE SAN MARCOS 38.9 ML Y EN LA CALLE CERRO DE LA BOQUILLA 120.2, COLONIA LA UCA, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$154,101.43	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$154,101.43	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$154,101.43	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	402003	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$154,101.43	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC		\$0.00	\$154,101.43	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE 159.1 ML RE		\$0.00	\$154,101.43	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,101.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402004	CONSTRUCCIÓN DE 252 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 6 VIVIENDAS EN CALLE TRINIDAD RUELAS, COLONIA, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$244,770.74	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$244,770.74	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$244,770.74	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	402004	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$244,770.74	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC		\$0.00	\$244,770.74	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCIÓN DE 252 ML DE F	\$0.00	\$244,770.74	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402005	CONSTRUCCIÓN DE 250 MTS DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE ALFREDO MORALES, COLONIA JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$263,635.84	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$263,635.84	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA		\$0.00	\$263,635.84	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	402005	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$263,635.84	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$263,635.84	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE 250 MTS DE	\$0.00	\$263,635.84	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,635.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402006	SEGUNDA ESTAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 230 ML DE COLECTOR DE ARROYO DE LA BOQUILLA DEL PUENTE INSURGENTES AL PUENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE MIGEUL AUZA, ZACATECAS													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,115,209.82	\$1,115,209.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115,209.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,115,209.82	\$1,115,209.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115,209.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$1,115,209.82	\$1,115,209.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115,209.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	402006	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,115,209.82	\$1,115,209.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115,209.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$1,115,209.82	\$1,115,209.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115,209.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SEGUNDA ESTAPA DE LA CONS	\$0.00	\$1,115,209.82	\$1,115,209.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115,209.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	402007			CONSTRUCCIÓN DE 172 MTS DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 6 VIVIENDAS EN CALLE ZACATECAS 56, CALLEJÓN 2DA PRIVADA LA CANTERA 56, CALLE EN PROYECTO 60, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.										
		410		DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL										
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$174,229.19	\$174,229.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,229.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$174,229.19	\$174,229.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,229.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$174,229.19	\$174,229.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,229.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	402007	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$174,229.19	\$174,229.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,229.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$174,229.19	\$174,229.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,229.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE 172 MTS DE	\$0.00	\$174,229.19	\$174,229.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,229.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	402008			CONSTRUCCIÓN DE 286 MTS DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 15 VIVIENDAS EN CALLE INSURGENTES 100 M, CALLEJÓN ÁLAMO 128 M, CALLE DALIAS 40 M, CALLE SAN MARCOS 18 M, COLONIA SAN MARCOS, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS										
		410		DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL										
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$282,509.58	\$282,509.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,509.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$282,509.58	\$282,509.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,509.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$282,509.58	\$282,509.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,509.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	402008	410	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$282,509.58	\$282,509.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,509.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$282,509.58	\$282,509.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,509.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE 286 MTS DE	\$0.00	\$282,509.58	\$282,509.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,509.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402009	CONSTRUCCIÓN DE 220 MTS DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA 6 VIVIENDAS EN CALLE BUENAVENTURA, COLONIA LAS MAAGDALENAS, MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$305,921.96	\$305,921.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,921.96	\$205,921.96	\$205,921.96	-\$205,921.96
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$305,921.96	\$305,921.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,921.96	\$205,921.96	\$205,921.96	-\$205,921.96
			6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$305,921.96	\$305,921.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,921.96	\$205,921.96	\$205,921.96	-\$205,921.96
511	402009	410	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$305,921.96	\$305,921.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,921.96	\$205,921.96	\$205,921.96	-\$205,921.96
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$305,921.96	\$305,921.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,921.96	\$205,921.96	\$205,921.96	-\$205,921.96
			CONSTRUCCIÓN DE 220 MTS DE	\$0.00	\$305,921.96	\$305,921.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,921.96	\$205,921.96	\$205,921.96	-\$205,921.96
402010	CONSTRUCCIÓN DE 633 MTS DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, BARRIO LA LIEBRE EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.													



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
410 DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL															
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$573,387.68	\$573,387.68	\$0.00	\$0.00	\$281,247.04	-\$281,247.04	\$292,140.64	\$281,247.04	\$281,247.04	\$0.00	
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$573,387.68	\$573,387.68	\$0.00	\$0.00	\$281,247.04	-\$281,247.04	\$292,140.64	\$281,247.04	\$281,247.04	\$0.00	
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$573,387.68	\$573,387.68	\$0.00	\$0.00	\$281,247.04	-\$281,247.04	\$292,140.64	\$281,247.04	\$281,247.04	\$0.00	
511	402010	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$573,387.68	\$573,387.68	\$0.00	\$0.00	\$281,247.04	-\$281,247.04	\$292,140.64	\$281,247.04	\$281,247.04	\$0.00
				DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$573,387.68	\$573,387.68	\$0.00	\$0.00	\$281,247.04	-\$281,247.04	\$292,140.64	\$281,247.04	\$281,247.04	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE 633 MTS DE	\$0.00	\$573,387.68	\$573,387.68	\$0.00	\$0.00	\$281,247.04	-\$281,247.04	\$292,140.64	\$281,247.04	\$281,247.04	\$0.00
402011 REHABILITACIÓN DE 270 ML DE DRENAJE SANITARIO PARA 2 VIVIENDAS EN CALLE INSURGENTES, BARRIO LA LIEBRE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.															
410 DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL															
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$266,461.00	\$266,461.00	\$266,461.00	\$0.00	\$266,461.00	\$0.00	\$0.00	\$257,052.20	\$257,052.20	\$9,408.80	
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$266,461.00	\$266,461.00	\$266,461.00	\$0.00	\$266,461.00	\$0.00	\$0.00	\$257,052.20	\$257,052.20	\$9,408.80	
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$266,461.00	\$266,461.00	\$266,461.00	\$0.00	\$266,461.00	\$0.00	\$0.00	\$257,052.20	\$257,052.20	\$9,408.80	
511	402011	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$266,461.00	\$266,461.00	\$0.00	\$266,461.00	\$0.00	\$0.00	\$257,052.20	\$257,052.20	\$9,408.80	
				DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$266,461.00	\$266,461.00	\$0.00	\$266,461.00	\$0.00	\$0.00	\$257,052.20	\$257,052.20	\$9,408.80	
				REHABILITACIÓN DE 270 ML DE	\$0.00	\$266,461.00	\$266,461.00	\$0.00	\$266,461.00	\$0.00	\$0.00	\$257,052.20	\$257,052.20	\$9,408.80	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
402012	CONSTRUCCIÓN DE 60 ML DE DRENAJE SANITARIO PARA 4 VIVIENDAS EN CALLE ORO, COLONIA LINDA VISTA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS													
410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
511 402012 410	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE 60 ML DE DI	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00
404001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS													
410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$650,287.30	\$650,287.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,287.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$650,287.30	\$650,287.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,287.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$650,287.30	\$650,287.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,287.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511 404001 410	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$650,287.30	\$650,287.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,287.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$650,287.30	\$650,287.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,287.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	\$0.00	\$650,287.30	\$650,287.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,287.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
404002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO (1280 M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE COLOTLÁN PARA BENEFICIAR A 10 VIVIENDAS)														
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$270,003.20	\$270,003.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,003.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$270,003.20	\$270,003.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,003.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON			\$0.00	\$270,003.20	\$270,003.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,003.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
511	404002	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON			\$0.00	\$270,003.20	\$270,003.20	\$0.00	\$0.00	\$270,003.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONÓMICO Y SC			\$0.00	\$270,003.20	\$270,003.20	\$0.00	\$0.00	\$270,003.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO			\$0.00	\$270,003.20	\$270,003.20	\$0.00	\$0.00	\$270,003.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO, (1600 M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VICTORIA CON UN LARGO DE 200 M POR UN ANCHO DE 8 M. PARA														
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON			\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	404003	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO, (1248 M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GONZALO VILLASEÑOR CON UN LARGO DE 156 M POR UN ANCHO DE 8 M													
410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	404004	410	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTC	\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404005	CONSTRUCCIÓN DE BASE EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA BETANIA (960 M2 DE BASE EN LA CALLE GUARDERIA, CON UN LARGO DE 120 M POR UN ANCHO DE 8 M PARA BENEFICIAR A 8 VIVIENDAS)													
410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$146,995.20	\$146,995.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,995.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			6100	\$0.00	\$146,995.20	\$146,995.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,995.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	\$0.00	\$146,995.20	\$146,995.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,995.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	404005	410	6141	\$0.00	\$146,995.20	\$146,995.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,995.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$146,995.20	\$146,995.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,995.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE BASE EN MI	\$0.00	\$146,995.20	\$146,995.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,995.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MIGUEL AUZA, LOCALIDAD MIGUEL AUZA, ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO (8500 M2 DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, EN CALLE INSURGENTES 3,200, C. DONATO GUERRA 1,440 M2, 5 DE FEBRERO 320 M2,													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
			6000	\$0.00	\$1,700,409.32	\$1,700,409.32	\$0.00	\$0.00	\$665,714.34	-\$665,714.34	\$1,034,694.98	\$665,714.34	\$665,714.34	\$0.00
			6100	\$0.00	\$1,700,409.32	\$1,700,409.32	\$0.00	\$0.00	\$665,714.34	-\$665,714.34	\$1,034,694.98	\$665,714.34	\$665,714.34	\$0.00
			6140	\$0.00	\$1,700,409.32	\$1,700,409.32	\$0.00	\$0.00	\$665,714.34	-\$665,714.34	\$1,034,694.98	\$665,714.34	\$665,714.34	\$0.00
511	404006	410	6141	\$0.00	\$1,700,409.32	\$1,700,409.32	\$0.00	\$0.00	\$665,714.34	-\$665,714.34	\$1,034,694.98	\$665,714.34	\$665,714.34	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$1,700,409.32	\$1,700,409.32	\$0.00	\$0.00	\$665,714.34	-\$665,714.34	\$1,034,694.98	\$665,714.34	\$665,714.34	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,700,409.32	\$1,700,409.32	\$0.00	\$0.00	\$665,714.34	-\$665,714.34	\$1,034,694.98	\$665,714.34	\$665,714.34	\$0.00
404007	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 96 M3 DE ASFALTO EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS													



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2021 02:03 p. m.

Table with 13 columns: Fuente Financiamiento, Proyecto/ Proceso, Unidad Administrativa, Objeto del Gasto, Aprobado, Ampliaciones / (Reducciones), Presupuesto Vigente, Comprometido, Presupuesto Disponible para Comprometer, Devengado, Comprometido No Devengado, Presupuesto Sin Devengar, Ejercido, Pagado, Cuentas por Pagar Deuda. It contains two main sections for 'DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL' with various sub-items and their corresponding financial values.



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
405001	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA NUEVA, EN CAMPO 17 C EX HACIENDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$587,937.88	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$587,937.88	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$587,937.88	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	405001	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$587,937.88	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$587,937.88	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTF	\$0.00	\$587,937.88	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,937.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405002	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA NUEVA, EN CAMPO 2.5 EX HACIENDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$976,024.00	\$976,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$976,024.00	\$976,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$976,024.00	\$976,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	405002	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$976,024.00	\$976,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$976,024.00	\$976,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTF	\$0.00	\$976,024.00	\$976,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405003	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA NUEVA, EN CAMPO 19 EX HACIENDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$542,996.00	\$542,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$542,996.00	\$542,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$542,996.00	\$542,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	405003	410	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PA	\$0.00	\$542,996.00	\$542,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$542,996.00	\$542,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTF	\$0.00	\$542,996.00	\$542,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407001	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE I	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
511	407001	410	6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE I	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MANO DE OBRA PARA CONSTRUI	\$0.00	\$89,903.48	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,903.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	407002			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUA, ZACATECAS.										
		410		DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL										
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$352,462.52	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$352,462.52	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE I	\$0.00	\$352,462.52	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407002	410	6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE I	\$0.00	\$352,462.52	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$352,462.52	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE	\$0.00	\$352,462.52	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	407003			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE DELICIAS DE LOPEZ VELARDE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.										
		410		DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL										
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$247,707.85	\$247,707.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,707.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$247,707.85	\$247,707.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,707.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE I	\$0.00	\$247,707.85	\$247,707.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,707.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407003	410	6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE I	\$0.00	\$247,707.85	\$247,707.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,707.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$247,707.85	\$247,707.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,707.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE	\$0.00	\$247,707.85	\$247,707.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,707.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
407004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO RUIZ DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.													
410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$236,701.69	\$236,701.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,701.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$236,701.69	\$236,701.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,701.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE I	\$0.00	\$236,701.69	\$236,701.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,701.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	407004	410	6161 OTRAS CONSTRUCCIONES DE I	\$0.00	\$236,701.69	\$236,701.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,701.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$236,701.69	\$236,701.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,701.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	\$0.00	\$236,701.69	\$236,701.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,701.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408001	CONSTRUCCIÓN DE 640 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS													



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
410			DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$819,366.00	\$819,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$819,366.00	\$819,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6110		EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$819,366.00	\$819,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	408001	410	6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL PC	\$0.00	\$819,366.00	\$819,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO Y SC				\$0.00	\$819,366.00	\$819,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE 640 M2 DE T				\$0.00	\$819,366.00	\$819,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408002			CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS											
410			DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL											
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6110		EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	408002	410	6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL PC	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO Y SC				\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE T				\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
408003	CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.													
410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6110		EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	408003	410	6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL PC	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE T	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408004	CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.													
410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6110		EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	408004	410	6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL PC	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE T	\$0.00	\$409,683.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408005	CONSTRUCCIÓN DE 160 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.													
410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$204,841.50	\$204,841.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,841.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$204,841.50	\$204,841.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,841.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6110		EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$204,841.50	\$204,841.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,841.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	408005	410	6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL PC	\$0.00	\$204,841.50	\$204,841.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,841.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$204,841.50	\$204,841.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,841.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE 160 M2 DE T	\$0.00	\$204,841.50	\$204,841.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,841.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408006	CONSTRUCCIÓN DE 224 M2 DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE TIERRA GENEROSA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.													
410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$286,778.10	\$286,778.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,778.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$286,778.10	\$286,778.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,778.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6110		EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$286,778.10	\$286,778.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,778.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
 ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021
 F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
 02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11	408006 410	6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL P	\$0.00	\$286,778.10	\$286,778.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,778.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$286,778.10	\$286,778.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,778.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE 224 M2 DE T	\$0.00	\$286,778.10	\$286,778.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,778.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 50 CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS													
410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	408007 410	6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL P	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408008	CONSTRUCCIÓN DE 192 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.													
410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$257,032.80	\$257,032.80	\$0.00	\$0.00	\$127,841.40	-\$127,841.40	\$129,191.40	\$127,841.40	\$127,841.40	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$257,032.80	\$257,032.80	\$0.00	\$0.00	\$127,841.40	-\$127,841.40	\$129,191.40	\$127,841.40	\$127,841.40	\$0.00
	6110		EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$257,032.80	\$257,032.80	\$0.00	\$0.00	\$127,841.40	-\$127,841.40	\$129,191.40	\$127,841.40	\$127,841.40	\$0.00
511	408008	410	EDIFICACIÓN HABITACIONAL PC	\$0.00	\$257,032.80	\$257,032.80	\$0.00	\$0.00	\$127,841.40	-\$127,841.40	\$129,191.40	\$127,841.40	\$127,841.40	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$257,032.80	\$257,032.80	\$0.00	\$0.00	\$127,841.40	-\$127,841.40	\$129,191.40	\$127,841.40	\$127,841.40	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE 192 M2 DE T	\$0.00	\$257,032.80	\$257,032.80	\$0.00	\$0.00	\$127,841.40	-\$127,841.40	\$129,191.40	\$127,841.40	\$127,841.40	\$0.00
408009	CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS													
410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$428,388.00	\$428,388.00	\$0.00	\$0.00	\$259,885.30	-\$259,885.30	\$168,502.70	\$259,885.30	\$259,885.30	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$428,388.00	\$428,388.00	\$0.00	\$0.00	\$259,885.30	-\$259,885.30	\$168,502.70	\$259,885.30	\$259,885.30	\$0.00
	6110		EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$428,388.00	\$428,388.00	\$0.00	\$0.00	\$259,885.30	-\$259,885.30	\$168,502.70	\$259,885.30	\$259,885.30	\$0.00
511	408009	410	EDIFICACIÓN HABITACIONAL PC	\$0.00	\$428,388.00	\$428,388.00	\$0.00	\$0.00	\$259,885.30	-\$259,885.30	\$168,502.70	\$259,885.30	\$259,885.30	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$428,388.00	\$428,388.00	\$0.00	\$0.00	\$259,885.30	-\$259,885.30	\$168,502.70	\$259,885.30	\$259,885.30	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE 320 M2 DE T	\$0.00	\$428,388.00	\$428,388.00	\$0.00	\$0.00	\$259,885.30	-\$259,885.30	\$168,502.70	\$259,885.30	\$259,885.30	\$0.00
408010	CONSTRUCCIÓN DE 96 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS													



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021

F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
410 DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$128,516.40	\$128,516.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,516.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$128,516.40	\$128,516.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,516.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6110		EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$128,516.40	\$128,516.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,516.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	408010	410	6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL PC	\$0.00	\$128,516.40	\$128,516.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,516.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO Y SC				\$0.00	\$128,516.40	\$128,516.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,516.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE 96 M2 DE TE				\$0.00	\$128,516.40	\$128,516.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,516.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408011 CONSTRUCCIÓN DE 64 M2 DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.														
410 DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL														
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$85,677.60	\$85,677.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,677.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$85,677.60	\$85,677.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,677.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6110		EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$85,677.60	\$85,677.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,677.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511	408011	410	6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL PC	\$0.00	\$85,677.60	\$85,677.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,677.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO Y SC				\$0.00	\$85,677.60	\$85,677.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,677.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE 64 M2 DE TE				\$0.00	\$85,677.60	\$85,677.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,677.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
408012	CONSTRUCCIÓN DE 192 M2 DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (EL VENADITO) DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.													
410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$257,032.80	\$257,032.80	\$257,032.80	\$0.00	\$257,032.80	\$0.00	\$0.00	\$257,032.80	\$257,032.80	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$257,032.80	\$257,032.80	\$257,032.80	\$0.00	\$257,032.80	\$0.00	\$0.00	\$257,032.80	\$257,032.80	\$0.00
	6110		EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$257,032.80	\$257,032.80	\$257,032.80	\$0.00	\$257,032.80	\$0.00	\$0.00	\$257,032.80	\$257,032.80	\$0.00
11	408012	410	EDIFICACIÓN HABITACIONAL PC	\$0.00	\$257,032.80	\$257,032.80	\$257,032.80	\$0.00	\$257,032.80	\$0.00	\$0.00	\$257,032.80	\$257,032.80	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$257,032.80	\$257,032.80	\$257,032.80	\$0.00	\$257,032.80	\$0.00	\$0.00	\$257,032.80	\$257,032.80	\$0.00
			CONSTRUCCIÓN DE 192 M2 DE T	\$0.00	\$257,032.80	\$257,032.80	\$257,032.80	\$0.00	\$257,032.80	\$0.00	\$0.00	\$257,032.80	\$257,032.80	\$0.00
408013	CONSTRUCCIÓN DE 64 M2 DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.													
410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$78,443.54	\$78,443.54	\$78,443.54	\$0.00	\$78,443.54	\$0.00	\$0.00	\$78,443.54	\$78,443.54	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$78,443.54	\$78,443.54	\$78,443.54	\$0.00	\$78,443.54	\$0.00	\$0.00	\$78,443.54	\$78,443.54	\$0.00
	6110		EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$78,443.54	\$78,443.54	\$78,443.54	\$0.00	\$78,443.54	\$0.00	\$0.00	\$78,443.54	\$78,443.54	\$0.00
11	408013	410	EDIFICACIÓN HABITACIONAL PC	\$0.00	\$78,443.54	\$78,443.54	\$78,443.54	\$0.00	\$78,443.54	\$0.00	\$0.00	\$78,443.54	\$78,443.54	\$0.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$78,443.54	\$78,443.54	\$78,443.54	\$0.00	\$78,443.54	\$0.00	\$0.00	\$78,443.54	\$78,443.54	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCIÓN DE 64 M2 DE TE	\$0.00	\$78,443.54	\$78,443.54	\$78,443.54	\$0.00	\$78,443.54	\$0.00	\$0.00	\$78,443.54	\$78,443.54	\$0.00
412001	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$46,400.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$46,400.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
		3390	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$46,400.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
11	412001	410	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$46,400.00	\$2,900.00	\$2,900.00
			DESARROLLO ECONÓMICO Y SC	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$46,400.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
			CONTRATACIÓN DE PERSONAL	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$46,400.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
412002	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO VERNA GL MARCA DODGE MODELO 2005, COLOR GRAFITO, CUATRO PUERTAS, CON NUMERO DE SERIE KMHCG41C850650215													
	410	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
11	412002	410	3255	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	412003			ARRENDAMIENTO DE VEHICULO CIVIC EX AUT MARCA HONDA MODELO 2007 CON NUMERO DE SERIE 1HGFA16857L02180 TRANSMISION AUTOMÁTICA, DE CUATRO PUERTAS, COLOR PLATA DIAMANTE											
		410		DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL											
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
11	412003	410	3255	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				FONDO III	\$21,457,260.00	\$0.00	\$21,457,260.00	\$1,206,839.90	\$5,323,518.06	\$2,841,616.34	-\$1,634,776.44	\$18,615,643.66	\$3,038,129.50	\$3,038,129.50	-\$196,513.16
				Total Final	\$21,457,260.00	\$0.00	\$21,457,260.00	\$1,206,839.90	\$5,323,518.06	\$2,841,616.34	-\$1,634,776.44	\$18,615,643.66	\$3,038,129.50	\$3,038,129.50	-\$196,513.16



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2021
F. Financiamiento: 511 | U. Administrativa: 410

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:03 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------



Fondo III 2021

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZAC
CONSTITUCION 1
MIGUEL AUZA
MIGUEL AUZA
ZAC MEXICO CP 98330

Periodo:	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte:	30/09/2021
No. de Cuenta:	0116271855
No. de Cliente:	C3978246
R.F.C.:	MMA850101LP7
No. Cuenta CLABE:	012937001162718552

SUCURSAL : 5965 JUAN ALDAMA CENTENARIO
DIRECCION: CENTENARIO SUR 9 COL. CENTRO MEX ZA
PLAZA: JUAN ALDAMA
TELEFONO: 9830003

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento:	
Saldo Promedio	322,621.40
del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta:	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	335.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento:	
Saldo de Liquidación Inicial	2,017,375.80
Saldo de Operación Inicial	2,017,375.80
Depósitos / Abonos (+)	5 821,428.00
Retiros / Cargos (-)	20 2,838,803.80
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.90

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169083065 Ref. 0041866012			85,714.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169083065 Ref. 0041866023			342,857.00		

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0116271855
No. Cliente	C3978246

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169083065 Ref. 0041866034			117,857.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169083065 Ref. 0041866046			50,000.00	2,613,803.80	2,613,803.80
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166873197 Ref. 0094784008		205,921.96 - <i>Dem. Burnaventura</i>			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166873197 Ref. 0094784013		227,351.07 - <i>8500 m² Asfalto varias calles</i>		2,180,530.77	2,180,530.77
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166873197 Ref. 0062723008		336,000.00 - <i>96 m² asfalto en frío</i>			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166873197 Ref. 0062723015		143,037.76 - <i>8500 m² Asfalto varias calles</i>			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166873197 Ref. 0062723020		95,611.21 - <i>8500 m² asfalto varias calles</i>			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030921PAGO DE FACTURA NO.7B544 Ref. 0044901678 021 00021937063886904587 BNET01002109030044901678 JESUS MANUEL AGUILAR RAMIREZ		118,547.37 - <i>885 ml Agua la liebre</i>			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030921PAGO E FACTURA NO.198D5 Ref. 0044903131 021 00021937064318623940 BNET01002109030044903131 MIGUEL CUEVAS LOZANO		259,885.30 - <i>320 m² Techo ochoa</i>			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030921PAGO DE FACTURA NO. 822E4 Ref. 0044905066 021 00021937063886904587 BNET01002109030044905066 JESUS MANUEL AGUILAR RAMIREZ		127,841.40 - <i>192 m² Techo C.8</i>	1,099,607.73	1,099,607.73	1,099,607.73
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		85.00			
04/SEP	04/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		53.60			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197723865 Ref. 0091674008		257,032.80 - <i>192 m² Techo Rodolfo</i>			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0060921PAGO DE FACTURA NO.78B52 Ref. 0045243137 021 00021937064022457282 BNET01002109060045243137 SAUL OCHOA VAZQUEZ		66,000.00 - <i>60 ml Drenaje calle Oro</i>	776,186.33	776,186.33	776,186.33
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189042113-Factura A 409 Ref. 0059763008		181,540.99 - <i>460 ml Agua Insurgentes</i>			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0070921FACTURA 58E Ref. 0045424756 127 00127937001252860234 BNET01002109070045424756 JOSE ANTONIO BARBOZA CAMPOS		78,443.54 - <i>64 m² Techo en Delicias</i>			



No. Cuenta	0116271855
No. Cliente	C3978246

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070921FACTURA D58 Ref. 0045425597 021 00021937064318623940 BNET01002109070045425597 MIGUEL CUEVAS LOZANO		226,461.00	270ml Drenaje varias calles	289,740.80	289,740.80
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169083065 PAGO DE PRESTAMO Ref. 0043823012			225,000.00		
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090921PAGO DE FACTURA NO.9E234 Ref. 0045723048 072 00072010004621299502 BNET01002109090045723048 JOEL LUIS ROMO NOYOLA		281,247.04	- 633 ml Drenaje la Libre		
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0090921PAGO DE NOMINA SEGUNDA SEPTIEM Ref. 0045723994 127 00127937013321369586 BNET01002109090045723994 KARINA IBAÑEZ IBARRA		2,900.00	- Prestador Serv. Lia. Qna. Sept.	230,593.76	230,593.76
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166873197 Ref. 0018720014		200,002.56	- 960 m ² Asfalto la Guardia		
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0100921E067 Ref. 0046005062 021 00021937064318623940 BNET01002109100046005062 MIGUEL CUEVAS LOZANO		30,591.20	- 270 ml Drenaje varias calles		


Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,838,803.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	821,428.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No: Cuenta	0116271855
No: Cliente	C3978246

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,017,375.80	71.06%	A
Depositos / Abonos (+)	821,428.00	28.93%	B
Comisiones (-)	-335.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,838,803.80	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0116271855
No. Cliente	C3978246

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2937001162718552 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116271855
No. Cliente	C3978246

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CAINC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CQO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CRÉDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116271855
No. Cliente	C3978246

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

90B3AD31-343A-4EE8-9A13-CE1D9B8DED6C

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Cig9ZsQG0kS4Ijn2jSk0r4VB1RHJPIJaTvJrloXF541u02AMPp/n/emLBI9sPYtohbhplofCq39gUvXGSsOCi0h10kUCLmLggtPwE9Y6w/baM1O5ePoryj9q1sqmOS78qLAAJFJs08YU4BYBOLWvEPFUrKAHWIhmlcniKHNSIbRCcTMx3HX3tL3LAWkZ+VVRzTAEtTu7gNB89zgyezVWBxpugKS+mZBPjEBY6xulFWLkHKgcQ39R6HOzp6zeBz4lqqS38sECG6ovEZN/32X23yzoLOwUOl42M+PuNqcvHJyYSmRk0ldz2T6VQ+BLKRzp0G4wSIPLHavLe2LmiAQ==

Sello SAT

OxVBtWgt85S4d+6OGwKrkKH0ZY64jYkD4BbF3CTPZomFhla5+VGAUE/e0U4o663uly8t/qVlcptv4rmQ/dQXxzihwOHVj/nmbbxnKoB6tCi4/34W4g0QxxFFcMkQwLuA1knH09NuXPhTG3IIV7JdvT8aOPjdx80DJEahVRL48ly7KB/HrLi d2bgA7TqMGIBfX/H/ysaZFIfr/rdgy83poB2DImJDJ/ILJAWmDPz+hqasmSA9r2IJ6llwxC7ujF/OGB7g+PR4Zi2c4fwq1czi39zQr3u3FrBcLvylUOGhYW6myw6Z7T6y8cpaWjcfFn50qqRyKZVxteZw7PXjsxA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T07:27:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|90B3AD31-343A-4EE8-9A13-CE1D9B8DED6C|2021-10-01T07:27:57|Cig9ZsQG0kS4Ijn2jSk0r4VB1RHJPIJaTvJrloXF541u02AMPp/n/emLBI9sPYtohbhplofCq39gUvXGSsOCi0h10kUCLmLggtPwE9Y6w/baM1O5ePoryj9q1sqmOS78qLAAJFJs08YU4BYBOLWvEPFUrKAHWIhmlcniKHNSIbRCcTMx3HX3tL3LAWkZ+VVRzTAEtTu7gNB89zgyezVWBxpugKS+mZBPjEBY6xulFWLkHKgcQ39R6HOzp6zeBz4lqqS38sECG6ovEZN/32X23yzoLOwUOl42M+PuNqcvHJyYSmRk0ldz2T6VQ+BLKRzp0G4wSIPLHavLe2LmiAQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:01:20

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales