

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE: 029 MIGUEL AUZA, ZAC.

INFORME DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL 2012
MES QUE INFORMA: ABRIL

FECHA

21 / 06 / 12

HOJA_1__DE_1__

No.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION PROGRAMADA PESOS	METAS	EJERCIDO		AVANCE FISICO %		OBSERVACIONES
					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
1	MANT. DE FUERZA Y ALUMBRADO PUBLICO	CAB. MPAL Y COM.	950.000,00	1000 PZAS.	8.841,65	98.728,46	1%	11%	
2	MANT. Y CONSERVACION DE CALLES	CABERA MPAL.	2.987.502,42	17,000 M2	30.551,87	30.551,87	1%	1%	
3	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	CAB. MPAL Y COM.	150.000,00	45 POZOS		40.078,11	0%	26%	
4	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	CABECERA MPAL	200.000,00	3 UNIDADES	32.646,34	127.609,71	16%	63%	
5	MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y JARDINES	CABECERA MPAL.	220.000,00	3 UNIDADES	7.399,98	36.070,08	4%	17%	
6	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	CABECERA MPAL.	528.125,00	500 UNIDADES			0%	0%	
7	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CABECERA MPAL.	100.000,00	1 SISTEMA	2.259,36	20.458,95	2%	20%	
8	REHABILITACIÓN CENTROS EDUCATIVOS	CAB. MPAL Y COM.	180.000,00	6 UNIDADES	14.220,00	67.173,12	8%	37%	
9	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE	CABECERA MPAL.	314.215,00	2230 M.L.			0%	0%	
10	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO	CABECERA MPAL.	543.182,17	1680 M.L.			0%	0%	
11	CONST. DE SEÑALAMIENTO VIAL	CABECERA MPAL.	159.042,50	250 PZAS.	21.346,00	84.724,73	13%	53%	
12	MANT. DE CENTRO DEPORTIVOS	CABECERA MPAL.	500.000,00	4 UNIDADES	102.733,41	137.618,68	20%	27%	
13	MANT. Y REHAB. DE CAMINOS	CAB. MPAL Y COM.	100.000,00	15 KM.			0%	0%	
14	APORTACION AL RAMO GRAL. 33	CABECERA MPAL.	787.500,00	10 OBRAS	27.605,53	34.513,43	4%	5%	
15	MANT. AL RELLENO SANITARIO	CABECERA MPAL.	310.000,00	1 OBRA	20.240,18	77.958,49	7%	25%	
TOTALES:			8.029.567,09		267.844,32	755.485,63		10%	

C. CARLOS ALBERTO PEDROZA MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. ERNESTO ALONSO TALAMANTES SALAS

ARQ. MARCO ANTONIO ARANDA TAVERA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. MIGUEL RUIZ LOPEZ

RECIBIO Y REVISO: NOMBRE Y FIRMA