

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA C.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.  
 OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III  
 AGUA POTABLE  
 DICIEMBRE 2020

FECHA 12-FEB.-2021  
 HOJA 1 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
200FIII29001	401002	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL POZO 1 CON BOMBA SUMERGIBLE DE 70 H.P., MANTENIMIENTO, BOMBA SUMERGIBLE DE 70 HP, CON RANGO DE CARGA DE 110-254 CON UN GASTO DE 23.33/370 L.P.S/G.P.M., EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, COLOCACIÓN DE ARRANCADOR, COLOCACIÓN DE DESARROLLO ELECTRICO, COLOCACIÓN DE CABLE 3 HILOS DEL NO. 2 DE 600 VOLTS, UBICADO EN EJIDO OJO DE AGUA.	MIGUEL AUZA	24°24'36.36" 103°43'43.65"	EQUIPAMIENTO 1/BOMBA	205,321.00	-	205,321.00	-	205,321.00	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
200FIII29002	401003	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO NO. 1 EN TIERRA GENEROSA, EN MIGUEL AUZA, ZACATECAS	TIERRA GENEROSA	24°15'21.16" 103°56'28.32"	POZO/1	486,526.88	-	486,526.88	-	486,526.88	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
200FIII29003	401004	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO NO. 1 EN EMILIO CARRANZA, EN MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COL. EMILIO CARRANZA	24°09'97.30" 103°62'66.23"	POZO/1	477,537.58	-	477,537.58	-	477,537.58	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
200FIII29004	401005	REHABILITACIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA FE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COLONIA SANTA FE	24°27'99.10" 103°46'40.97"	TANQUE/1	193,472.94	-	193,472.94	-	193,472.94	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
200FIII29005	401006	REHABILITACIÓN DE POZO NO. 2 DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°24'46.25" 103°42'08.85"	POZO/1	147,705.18	-	147,705.18	-	147,705.18	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
TOTALES:						1,510,563.58	-	1,510,563.58	-	1,510,563.58									
						1,510,563.58	-	1,510,563.58	-	1,510,563.58									



H. AYUNTAMIENTO  
 2018 - 2021  
 MIGUEL AUZA, ZAC.

M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES

NOMBRE Y FIRMA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA  
 SINDICO MUNICIPAL

*[Firma]*

NOMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



H. AYUNTAMIENTO  
 LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES 2018 2021  
 MIGUEL AUZA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, S.C.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.  
 OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III  
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE 2020

FECHA 12-FEB.-2021

HOJA 2 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
200FIII29006	401007	REHABILITACIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COL. FRANCISCO VILLA	24°29'93.50" 103°45'86.90"	TANQUE/1	394,692.03	-	394,692.03	-	394,692.03	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
200FIII29007	401008	REHABILITACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BASE Y TANQUE DE 10,000 LTS EN LA COMUNIDAD DEL FRAILE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	EL FRAILE	24°12'36.66" 103°45'25.80"	TANQUE/1	110,611.05	-	110,611.05	-	110,611.05	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
200FIII29008	401009	REHABILITACIÓN DE POZO NO. 1 DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°24'81.61" 103°43'03.74"	POZO/1	163,501.93	-	163,501.93	-	163,501.93	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
200FIII29009	401010	AMPLIACIÓN DE 200 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (AV. MOTELOS 96 ML, CALLE SIN NOMBRE 54 ML, Y EN CALLE HIDALGO 50 ML) DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	20 DE NOVIEMBRE	24°24'24.79" 103°55'55.91"	200 ML	49,145.53	-	49,145.53	-	49,145.53	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
200FIII29040	401011	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 10,000 LTS EN LA COMUNIDAD DE MIGUEL ALEMÁN DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL ALEMÁN	24°00'40.55" 103°47'88.75"	1/POZO	120,000.00	-	-	-	-	N/A	-	-	0%	0%	0%	0%		X
						837,950.54	-	717,950.54	-	717,950.54									
						2,348,514.12	-	2,228,514.12	-	2,228,514.12									



H. AYUNTAMIENTO  
 2018-2021  
 MIGUEL AUZA, ZAC.

M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES

NOMBRE Y FIRMA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA  
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 2018-2021  
 MIGUEL AUZA, ZAC.

NOMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.  
 OBRAS POR CONTRATO


PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III  
 DRENAJES Y LETRINAS  
 DICIEMBRE 2020

FECHA 12-FEB.-2021

HOJA 3 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
200FIII29010	42001	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CON TUBERÍA DE 8" EN CALLE PRIVADA ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°29'09.82" 103°45'91.43"	170 ML	182,083.98	-	182,083.98	-	182,083.98	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
200FIII29011	402002	AMPLIACIÓN DE 185 MTS DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CONTINUACIÓN ALAMEDA 49 MTS, CALLE PORCINOS 68 MTS Y CALLE GRANJAS 68 MTS, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°30'13.50" 103°44'91.57"	185 ML	197,766.40	-	197,766.40	-	197,766.40	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
200FIII29012	402003	AMPLIACIÓN DE 103 ML DE RED DE DRENAJE CON TUBERÍA DE 8" EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	24°24'26.85" 103°55'53.12"	103 ML	99,359.99	-	99,359.99	-	99,359.99	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
200FIII29013	402004	AMPLIACIÓN DE 222 ML DE RED DE DRENAJE CON TUBERÍA DE 8" EN CALLES MELCHOR OCAMPO Y PANFILO NATERA, COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	24°24'06.85" 103°55'39.77"	222 ML	236,688.51	-	236,688.51	-	236,688.51	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
200FIII29014	402005	AMPLIACIÓN DE 236.7 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES (EN LA CALLE CLAVEL 175.7 ML EN COL. JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA Y EN CALLE SANTA CECILIA 61.00 ML EN COLONIA SANTA FE) DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COL. JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA Y COL SANTA FE	24°28'65.67" 103°45'99.18"	236.7 ML	184,910.00	-	184,910.00	-	184,910.00	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
200FIII29015	402006	AMPLIACIÓN DE 150 MTS DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SANTA CRUZ, COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	20 DE NOVIEMBRE	24°25'23.74" 103°55'40.81"	150 ML	113,203.22	-	113,203.22	-	113,203.22	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
TOTALES:						1,014,012.10	-	1,014,012.10	-	1,014,012.10									
						3,362,526.22	-	3,242,526.22	-	3,242,526.22									

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2018 - 2021  
 M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES  
 MIGUEL AUZA, ZAC.  
 NOMBRE Y FIRMA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ  
 NOMBRE Y FIRMA  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES  
 NOMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2018 2021  
 MIGUEL AUZA, ZAC.  


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.  
 OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III  
 SUB-PROGRAMA: DRENAJES Y LETRINAS  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE 2020


FECHA 12-FEB.-2021

HOJA 4 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
200FIII29016	402007	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE TUBERÍA PAD DE 10" EN PRIVADA ALAMO Y CALLE ALAMO EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°29'07.27" 103°44'72.47"	60 ML	105,000.00	-	105,000.00	-	105,000.00	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
200FIII29017	402008	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE TUBERÍA PAD DE 10" EN PRIVADA ALAMO Y CALLE ALAMO EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COL. CONASUPO	24°28'92.74" 103°44'08.83"	57 ML	107,459.02	-	107,459.02	-	107,459.02	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
TOTALES:						212,459.02	-	212,459.02	-	212,459.02									
						3,574,985.24	-	3,454,985.24	-	3,454,985.24									

  
 M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES  
 NOMBRE Y FIRMA PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 MIGUEL AUZA, ZAC.

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ  
 NOMBRE Y FIRMA SINDICO MUNICIPAL

  
 LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES  
 NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.  
 OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III  
 URBANIZACIÓN MUNICIPAL  
 DICIEMBRE 2020

FECHA 12-FEB.-2021  
 HOJA 5 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
200FIII29018	404001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA REHABILITAR CARRETERA MIGUEL AUZA - LA HONDA DEL KM 10+500 AL 11+500 EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°17'90.84" 103°42'76.99"	7000 M2	1,530,620.00	-	1,530,620.00	-	1,530,620.00	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
200FIII29019	404002	2DA. ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE MERCADO ARTESANAL Y GASTRONOMICO EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°29'25.25" 103°45'04.55"	OBRA/1	729,860.30	-	729,860.30	-	729,860.30	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
200FIII29020	404003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 50 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°29'74.60" 103°44'71.17"	1850 M2	288,010.60	-	288,010.60	-	288,010.60	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
200FIII29021	404004	SUMINISTRO DE 100 LUMINARIAS LED DE 50 WATTS Y 20 LUMINARIAS LED DE 100 WATTS EN LA COMUNIDAD COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	20 DE NOVIEMBRE	24°23'86.39" 103°55'57.19"	120 LUMINARIAS	375,840.00	-	375,840.00	-	375,840.00	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
290FIII29022	404005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA MILPA EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	LA MILPA	24°23'69.03" 103°41'77.19"	3000 M2	655,980.00	-	655,980.00	-	655,980.00	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
290FIII29023	404006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 90.32 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°29'74.74" 103°44'70.90"	1667.35 M2	260,023.30	-	260,023.30	-	260,023.30	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
TOTALES:						3,840,334.20	-	3,840,334.20	-	3,840,334.20									
						7,415,319.44	-	7,295,319.44	-	7,295,319.44									

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2018-2021  
 MIGUEL AUZA, ZAC.  
 M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES  
 NOMBRE Y FIRMA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ  
 NOMBRE Y FIRMA  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES  
 NOMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2018 2021  
 MIGUEL AUZA, ZAC.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.  
 OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III  
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE 2020

FECHA 12-FEB.-2021

HOJA 6 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
200FIII29041	404007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 LUMINARIAS LED (84 DE 50 WATTS Y 16 DE 100 WATTS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°28'93.37" 103°43'54.67"	100 LUMINARIAS	312,736.00	-	312,736.00	-	312,736.00	N/A	-	-	0%	100%	0%	0%		X
200FIII29042	404008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA HONDA, EN EL MUNICIPIO DE IGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°11'09.17" 103°42'77.39"	3250 M2	691,795.00	-	691,795.00	-	691,795.00	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X
TOTALES:						1,004,531.00	-	1,004,531.00	-	1,004,531.00									
						8,419,850.44	-	8,299,850.44	-	8,299,850.44									

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES  
 MIGUEL AUZA, ZAC.  
 NOMBRE Y FIRMA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ  
 NOMBRE Y FIRMA  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES  
 NOMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2018 2021  
 MIGUEL AUZA, ZAC.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.  
 OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III  
 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 DICIEMBRE 2020

FECHA 12-FEB.-2021  
 HOJA 7 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO					
200FIII29024	407001	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 230 ML DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ESPAÑA, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	COL. JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA	24°28'22.32" 103°44'46.40"	230 ML	191,647.72	-	191,647.72	-	191,647.72	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X	
200FIII29025	407002	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 232 ML DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARTÍN TRIANA, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	SAN GABRIEL	24°27'84.85" 103°45'16.58"	232 ML	192,984.49	-	192,984.49	-	192,984.49	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X	
200FIII29026	407003	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 240 ML DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA ESPECIAL JEAN PIAGET, DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL AUZA	24°28'20.89" 103°43'24.48"	240 ML	250,715.95	-	250,715.95	-	250,715.95	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X	
200FIII29027	407004	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 230 ML DE BORDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS VALENTÍN GOMÉZ FARIAS, DE LA COMUNIDAD DE MIGUEL ALEMÁN DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MIGUEL ALEMÁN	23°99'79.83" 103°47'92.51"	230 ML	183,298.42	-	183,298.42	-	183,298.42	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X	
200FIII29028	407005	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA OCTAVIO PAZ, DE LA COMUNIDAD DE MANANTIAL DE LA HONDA DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	MANANTIAL DE LA HONDA	24°11'35.23" 103°57'85.06"	200 ML	182,936.29	-	182,936.29	-	182,936.29	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X	
200FIII29029	407006	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE 50 ML DE BORDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS	LAS MINAS	24°29'81.62" 103°47'92.51"	50 ML	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	N/A	-	-	0%	100%	0%	100%		X	
TOTALES:						1,051,582.87	-	1,051,582.87	-	1,051,582.87										
TOTALES:						9,471,433.31	-	9,351,433.31	-	9,351,433.31										

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2018 - 2021  
 M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES  
 MIGUEL AUZA, ZAC.  
 NOMBRE Y FIRMA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ  
 NOMBRE Y FIRMA  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 LIC. ALDO ALBERTO NAJERA PERALES  
 NOMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2018 2021  
 MIGUEL AUZA, ZAC.